

FECHA 08-08-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa	Email	Integrantes
Deutsche Bank	ariel.barrios@db.com	Ariel Barrios
Deutsche Bank	diego.aschauer@db.com	Diego Aschauer
Deutsche Bank	marcelo.dandois@speedy.com.ar	Marcelo Dandois
Quick-Tec	gcodesido@quick-tec.com.ar	Guillermo Codesido
Contract	mgette@contract.com.ar	Marcos Gette
Contract	mbaridon@contract.com.ar	Mauricio Baridon
Contract	dbenedetti@contract.com.ar	Damián Benedetti
Asist - Clima	jorgeobiglio@yahoo.com.ar	Jorge Obiglio
Asist - Clima	ruben.gustavocid@gmail.com	Rubén Cid

TEMARIO:

- 1- Contract se compromete a dar plazo posible de finalización de la losa.
- 2- Asist Clima no terminó con los conductos por lo que Contract no podrá colocar y pintar cielorraso, sí colocar alfombra.
- 3- Contract tendrá que emplacar el cielorraso el 14/08/13 y pintar el 15/08/13.
- 4- Asist Clima se compromete a arrancar el sistema de aire acondicionado VRV entre el 20/08/13 y el 22/08/13.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.