

FECHA 14-08-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa	Email	Integrantes
Deutsche Bank	ariel.barrios@db.com	Ariel Barrios
Deutsche Bank	diego.aschauer@db.com	Diego Aschauer
Deutsche Bank	marcelo.dandois@speedy.com.ar	Marcelo Dandois
Quick-Tec	gcodesido@quick-tec.com.ar	Guillermo Codesido
Contract	mgette@contract.com.ar	Marcos Gette
Contract	mbaridon@contract.com.ar	Mauricio Baridon
Contract	dbenedetti@contract.com.ar	Damián Benedetti
Asist - Clima	jorgeobiglio@yahoo.com.ar	Jorge Obiglio
Asist - Clima	ruben.gustavocid@gmail.com	Rubén Cid

TEMARIO:

- 1- Deutsche Bank pide colaboración a Contract para realizar apertura y cierre de cielorraso desmontable para poder realizar conexiones en el sistema de aire acondicionado.
- 2- Deutsche Bank comunica que la firma Colección armará los puestos de trabajo el 20-08-13 y Contract previo a esta fecha deberá alfombrar.
- 3- Asist Clima confirma un retraso en la cañería de condensado que terminará el 15-08-13.
- 4- Asist Clima terminará con el sistema VRV el 23-08-13 por la noche, lo cual Contract deberá colocar el cielorraso desmontable y pintar entre la noche del 23-08-13 y la madrugada del 24-08-13.

- 5- Asist Clima montará la caja VAV del sector 2 de la Etapa 2 el 20-08-13 y los conductos el 28-08-13.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.