

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N° 8 Reunión de avance de obra
Fecha: 29-10-2012 **Hora Inicio:** 17:30 **Hora Término:** 19:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Modificaciones de proyecto	Se revisa ancho pasillo baños piso 16. Se debe correr tabique para dejar libre paso de 90 cm.
Atrasos	Nextel expresa preocupación por sensación de lentitud en trabajos. Contract informa que no se han entregado recintos comprometidos en fechas pactadas.
Prioridad	Nextel pide priorizar trabajos en bodega legal.
Atrasos	Discusión en cuanto a días de atraso. Contract informa 9 días a la fecha debido a incumplimientos en entrega de recintos. Para subsanar situación Contract reforzará el personal y Nextel entregará recintos en tiempo y forma de acuerdo a fases acordadas. No habrá más retrasos en las entregas de recintos.
Estrategia	Para mayor claridad y anticipación se iniciará la modalidad de planes semanales de trabajo para informar a Nextel áreas a intervenir y que debe desocupar. Contract compromete partidas entregables semanalmente.
Entregables	Termino de canalización eléctrica por tabiques, forro 2da cara y enhuinchado. Avance en modificación de plafones en cielo.
Entregables	Correr tabique para dejar pasillo de 90 cm y dejar tapado.
Entregables	Cerrar el recinto, poner puerta provisoria, pintar interior.
Entregables	Trasladar pools de trabajo, electrificando de manera definitiva 1 pool de 8 y provisoriamente 2 pools de 6. Terminar cielo exceptuando iluminación.
Entregables	Demolición total de recintos baños, impermeabilización de losa y estructuración de nuevos tabiques.
Entregables	Demolición de cielo, estructuración de vigas para colgar cortina de cristal, rectificación de piso.
Entregables	Termino de canalización eléctrica por tabiques, forro 2da cara y enhuinchado. Inicio de estructuración de plafones en cielo. Reparación de pisos y rectificación de estética en instalaciones de clima.
Adicional 2	Se presenta y revisa adicional 2. Nextel solicita separarlo en obra y mobiliario.
Adicional 2	Existen dudas en conteo de mobiliario. Instor rectificará cubicaciones e informará a Contract para modificar adicional.
Iluminación nueva	Ito eléctrico revisará cantidades y modelos de luminarias propuestas y entregará un informe el día 30 -10 para evaluar posibles modificaciones o no.
Iluminación existente	Nextel solicita a Contract evaluar luminarias existentes por fallas en ballast que se queman recurrentemente. Contract visitará obra con proveedor y evaluará posible solución.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	05-11-2012	Desde:	17:30	Hasta:	19:30
Lugar:	Obra	Piso	16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.