

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1

Reunión: Reunión N°13 Reunión de avance de obra

Fecha 19-11-2012 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Carlos López, Cristian Roco, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Guardapolvos	Contract informa que la etapa 1 se entregará sin guardapolvos, ya que éstos llegan 2da semana de Diciembre
Sillas	Contract informa que las sillas no llegarán hasta la primera semana de diciembre. Deben reutilizar hasta ese momento.
Coordinación zonas trabajo	Nextel solicita avisar con al menos 2 días de anticipación los movimientos de mobiliario.
Entrega Etapa 1	La entrega de la etapa N°1 pisos 14 y 16 se realizará el lunes 26 de noviembre a las 8:00 AM.
Ajustes cristales	Como criterio general los cristales de ajustes serán nuevos.
Baños piso 16	El porcelanato en pasillo de baños piso 16 será reciclado del piso 15.
Movimiento sensores	Contract informa que el día 20 de noviembre se modificarán los sensores de humo.
Muestra iluminación	Marcelo Muñoz de Nextel aprueba muestra de PL presentada.
Altura vanitorios	Se define como altura terminada para los vanitorios 90 cm
Tabique divisor	Se debe rehacer tabique divisor en oficina gerencia de Finanzas piso 15. Tomando el eje del espacio entre la cabeza del tabique y la bandeja eléctrica perimetral. Vigón se mantiene tal cual.
Baños piso 15	Se solicita a Contract dejar una llave de paso por cada artefacto sanitario.
Poder de definición	Nextel comunica que Arquitectura es la única autorizada para definir proyecto.
Privado piso 16	En privado esquina piso 16 se instalará doble dumper manual.
Baños piso 15	Se acuerda que la nariz del vanitorio en baños piso 15 será idéntica a los vanitorios existentes en piso 14.
Gerente ventas piso 14	Se acuerda que la climatización del gerente de ventas piso 14 se hará con tarro y difusor fuera del plafón.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
	Carlos Esperguer	Mandar ficha mueble guardado archivo legal	20-11-2012
	Claudio Jara	Entrega etapa 1 pisos 14 y 16	26-11-2012
	Claudio Jara	Entrega archivo legal	20-11-2012
	Claudio Jara	Entrega etapa 1 piso 15	27-11-2012

Carlos López Muestra de cubrejunta

22-11-2012

Claudio Jara Muestra de luminaria colgante

22-11-2012

Próxima reunión

Fecha 22-11-2012

Desde: 16:30 Hasta: 19:30

Lugar: Obra

Piso 16

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.