

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°15 Reunión coordinación de obra
Fecha: 29-11-2012 **Hora Inicio:** **Hora Término:**
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Carlos López, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Observaciones ito	Cuidar pintura en equipos clima. Se dejará rejilla para registrar equipo en plafones Se dejará retorno en tarros fuera de plafón.
Asuntos Legales	Asuntos legales queda con un equipo de clima independiente.
Gerencia comunicación Corporativa/Gerencia Asuntos legales	Gerencia comunicación Corporativa y Gerencia Asuntos legales compartirán un equipo de clima. Termostato queda en Gerencia asuntos Legales
Varios	Gerencia de ventas y Customer Experience no se modifican. Open plan plan no se modifica. Equipos de clima y plafones no se modifican.
Telco Manager	Se debe demoler plafon en oficina Telco Manager
Desarrollo Legal	Arquitectura solicita dejar 3 lámpara colgantes centradas sobre los puestos de trabajo.
Trazado piso 16	Se aprueba martillo opción Contract. Entre asuntos legales y Gerencia asuntos legales. Arquitectura marca in situ ubicación de tabique entre Gerencia asuntos legales y Gerencia comunicación Corporativa.
Trazado piso 15	Arquitectura da algunos lineamientos para trazado sector marketing.
Social Lab	Se pide acortar cubiertas para que en total sumen 2,6 mt (1,3 + 1,3).
Social Lab	Se aprueba plegamiento de cortinas de cristal mitad para un lado y mitad para el otro. Ambos lados pliegan hacia afuera.
Baños	Se pide alargar mocheta de última cabina de baños haciendola topar perpendicularmente con muro diagonal.
Baños	Se pide poner esquinero de PVC en esquinas expuestas en muros con porcelanato.
Baños	La partida del porcelanato de piso está indicada en planos. Respetar. Como criterio en porcelanatos de muro no se dejarán trozos muy pequeños. En ultima instancia se reparten a partes iguales el espacio que reste por cubrir.
Baño de hombres	última caseta de baño de hombres se debe agrandar desarmando el doble tabique hecho y se debe reducir a sólo un zócalo de altura 30 cm.
AO6-AO6B	Se solicita poner refuerzo en mueble asiento . Se solicita regular ángulo de apertura de puerta en mueble asiento. Se aprueba color naranja n° 8 para cojines Se solicita cambiar cantos a PVC.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
	Carlos Esperguer	Entregar diseño de registro de plafones	07-12-2012
Desarrollo Legal	Claudio Jara	Hacer muestra de lámpara pegada a muro.	03-12-2012
	Claudio Jara	Reprogramación de obra según nuevas fases. Reflejando atrasos generados por Nextel.	03-12-2012
	Carlos Esperguer	Entregar esquema con posición especialidades dentro de plafón	03-12-2012

Próxima reunión

Fecha	03-12-2012	Desde:	16:30	Hasta:	19:30
Lugar:	Obra		Piso 16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.