

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°16 Reunión de avance de obra
Fecha: 03-12-2012 **Hora Inicio:** **Hora Término:**
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Carlos López, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
	Se define que en los casos que haya que compartir 1 equipo de clima para 2 oficinas se dejará un tarro traspasando el tabique divisor. En éste se dejará una rejilla con templador manual.
	Entre oficinas que comparten clima se dejará una rejilla embutida en tabique divisor.
Marketing piso 15	Las oficinas 1 y 2 según planta de gerencia de marketing compartirán 1 equipo de clima
Trazado piso 16	Se aprueba trazado de tabique entre gerente Telco y Gerente Desarrollo legal
Diseño plafones	El registro de los plafones será un poligono material y diseño a definir por arquitectura.
Iluminación	Las lamparas que van en plafones se conectarán enchufadas para poder desconectarse fácilmente.
Piso 16	En oficina Telco y gerencia de comunicación se mantienen enchufes existentes en bandeja perimetral
Gerencia de comunicación piso 16.	Se debe sacar 30% a oficina gerencia de comunicacióm
Terminaciones	Se dejará pasada la placa de volcánita sobre pilar existente en oficina marketing.
Baños hombres piso 15	Se revisan ubicaciones de iluminación en baños. Se solicita dejar cajas sobre equipos. Rectificar medida en 30 cm. Clima se dejará registrada con regillas de 40 x 40 cm.
Baños mujeres piso 15.	Desnivel en acceso se "perderá" con última palmeta de porcelanato
Baños mujeres piso 15.	Se revisan ubicaciones de iluminación. Cómo indica el proyecto topan con tarros de clima. Se debe correr línea de luces, pasando el montante. Focos frente a lavamanos ok.
Baños mujeres piso 15.	Tabique que comparte a server debe ser impermeabilizado hasta los 2 mt de altura.
Clima	Se solicita sacar rejilla de extracción.
Nuevos puntos de agua.	Se solicita dejar 1 punto de agua para máquina vendedora.
Enchufes	Se solicita desplazar los puntos de la TV a su nueva posición.
Nicho mural	En nicho de sector ventas se sacará división preexistente y se reemplazará por una división de 60 cm de ancho enchapada en sus laterales con formalita negra y el frente será pintado blanco, aluminios de terminación.
Acceso	Se solicita cambiar de posición el acceso a la oficina de Help Desk.
General	Arquitectura aprueba muestra de cubrejunta entre alfombra-alfombra. Modelo Alumet 5360.
Nueva Gantt	Se revisa nueva carta gantt con etapa 2 corrida de acuerdo a la realidad. Se aprueba como gantt oficial para revisar avance.

Piso 16 Recepción se dejará habilitada con 2 puestos de trabajo (se duplicará proyecto).

Coordinación Se pueden ir entregando etapas provisionarias según los movimientos de mobiliario disponible.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
	Carlos Esperguer	Definir materialidad y diseño de registros en plafones	06-12-2012

Próxima reunión

Fecha 06-12-2012 Desde: 16:30 Hasta: 19:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.