

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1

Reunión: Reunión N° 19 Reunión coordinación obra

Fecha 13-12-2012 Hora Inicio: 16:30 Hora Término: 19:00

Lugar: Obra Piso 16

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patricio Barbosa, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Ventas P14	Pool de 8 personas se transformará a 10 personas (6+4). Pool junto a pilar será de 4 personas.
Ventas P14	coordinar con IT Nextel fecha cableado.
Marketing	Sobra un mueble AO 12B, queda disponible para reubicar.
Prioridades	1) Vendomáticas piso 15 2) Vendomáticas piso 14 3) Focus Booth piso 15
AO25	Mueble AO25 que fue reubicado tendrá una altura de 2,4 mt.
Gcia MKT	En oficinas gerencias de marketing piso 15 se instalará 1 equipo de clima por cada una.
Piso 16	Se hace revisión de cobertura de sprinklers según "proyecto" entregado por Instore, en general se agrega 1 sprinkler más por cada privado: Gerencia Asuntos Regulatorios: Se corre 1 existente y se suma 1. VP Asuntos Legales: Se agregan 2 nuevos. Gte Desarrollo Legal: Se reubican 2 existentes dentro del plafón. Gte Telco: Se reubica 1 existente dentro de plafón, se suma 1. Telco Manager: Se mantiene 1 existente tal cual, se suma 1. Gcia Comunicaciones: Se reubica 1 existente en centro of. Gcia Asuntos Legales: Se reubica 1 existente al centro de of. Comunicación Corp: Se reubica 1 existente.
Piso 15	Situación sprinklers simil a piso 16: Gerencias de MKT 1-2-3-4 Y 5: Se reubica 1 existente y se suma 1 nuevo por cada oficina.
Piso 16	Se solicita poner pilar de aluminio 80 x 80 mm en encuentro esquina en tabiques vidriados entre oficinas Asuntos Legales y Comunicación Corporativa.
Piso 15	Se hace revisión de detalles de baños hombres y mujeres en piso 15. Listado a subsanar se deja por libro de obra.
Mkt P15-Legal P16	Se solicita informar a Nextel fecha en que se encontrará operativa la oficina VP Marketing en piso 15 y of Legal en piso 16.
Luminaria colgante	Se revisa muestra de luminaria colgante: El difusor debe tener las celdas más juntas homologando modelo existente. Se pide mejorar la terminación de la pintura y que no tenga remaches.
Piso 15	Revisando avance se observa que falta enchufe en meeting room de Piso 15. Se solicita subsanar.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Coordinación IT	Claudio Jara	Dar aviso para cableado ventas piso 14	21-12-2012
Entregas operativas	Claudio Jara	Informar de fecha operativa privados P15 Y 16	17-12-2012
Punto datos	Ito Eléctrico	Entregar ficha técnica con solución para punto datos of Gte Finanzas	17-12-2012
Plafones	Carlos Esperger	Definir solución de registro para plafones	17-12-2012

Próxima reunión

Fecha	17-12-2012	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra		Piso 16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.