

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1

Reunión: Reunión N°24 Revisión etapa 1

Fecha: 03-01-2013 Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 20:30

Lugar: Obra Piso 16

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antóni Rijas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Cristian Roca, Loret Chavez, Marcel Muñoz, Patrick Sasmy

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Cordinación ingresos zonas pendientes.	Ingreso a zonas que aún no han sido entregadas por Nextel: Piso 14: Cafeteria, inicio 03-01-13 Se deja tal cual la arquitectura, se pinta y reenchape de mesón. Se cambia amarillo por naranja color cerámica de Pertech Puerta oficina de Marcel, inicio 09-01-13 Piso 15: Recepción, pendiente de inicio hasta que se evacue mobiliario. Focus Booth, iniciado. Meeting Café, inicia junto a piso 14. Sala de reuniones, inicia junto a Recepción Piso 16: Recepción, inicia después de recepción piso 15. Meeting 6 personas, inicia después de recepción piso 15. Area PMO, inicio 07-01-13 Area Auditoría, inicio 07-01-13
Se hace revisión detalles Etapa 1	Se revisan detalles subsanados de Etapa 1. Se suman nuevos detalles.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 07-01-2013 Desde: 16:30 Hasta: 19:00

Lugar: Obra Piso 16

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.