

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 8 Reunión de avance de obra

Fecha: 26-07-2013 Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 12:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Elias Akel, Ignacia Barros, Moises Toro, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Modificacion p8	Se entrega elevacion de cierre de piso 8 al cliente. Se presentan 3 alternativas para validar con propietario oficina vecina. Cliente aprueba alternativa 1.
Programacio IT	Cliente solicita ingreso para: 23 de sept enlace a server 18 de agosto - habilitacion bodega it para guardap equipos. Validar fechas con DDOO
Def electricas de cliente con SEC	UPS 10 KVA UPS 6KVA . Existente Sala de reunion 2 enlaces de fibra Se revisa equipos en sala de server. La puerta del server debe ser de 1,0m Interrack 48 ptos - revisar ppto de obra
adicional urinarios	Se presenta adicional al cliente. Aprobado. Inc en consolidado de adicionales.
Baño GG	Moises informa que el baños de gg solo debe considerar receptaculo de ducha y canalizaciones para futuros artefactos.
Instalacion vacante generador	Cliente solicita cotizar canalizacion vacante para futuro generador electrico.
enchufes magyc	Se entregan enchufes magyc al cliente. 170 unidades.
Avance de Obra	DDOO Informa avance de obra: - emplacado tabiques 95% - pintura 30% - nivelacion losa 100% - estructurado cielo duro 100% - Iluminacion 80%
Visita ITO BANCO ITAU	Se realiza recorrido en obra con ITO del banco itau según estado de pago por avance de obra.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	02-08-2013	Desde:	11:30	Hasta:	12:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.