

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1
Reunión: Reunion de Obra 9 Reunion de avance de obra
Fecha 02-08-2013 Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 12:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Fecha entrega provisoria	Se informa al cliente modificacion de plazo por atraso en entrega de clima del piso 6. Entrega provisoria 15 octubre de 2013. 25 octubre entrega final 18 o 21 octubre mudanza cliente
Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - instalacion de perfileria para cielo modular. - avance tabiques cristal - instalacion porcelanato kitchenette - avance de pintura - avance de electricidad y clima - avance de instalaciones sanitarias (cotizar sensor automatico)
caja de termostato	Cotizar cajas acrilicas
Señaletica de seguridad	Cliente solicita fecha para instalar señaletica de seguridad, se informa que puede ser despues de la entrega provisoria.
Caracteristicas unidades exteriores	Enviar caracteristicas de unidades exteriores para sala de server.
Enviar recomendación aseo	Enviar recomendaciones de empresa de aseo
Presupuesto adicional	Se presento adicional de obra, se debe enviar actualizacion eliminando item indicados por el cliente.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 16-08-2013 Desde: 11:30 Hasta: 12:30
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.