

Antecedentes de la obra

Cliente	AFC	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- AFC 1	Inicio Obra:	03-09-2013
Ubicación :	Torre Huerfanos, 670, Piso 13,14,15	Entrega Provisoria:	03-12-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra N° 2	Reunión de avance de obra			
Fecha	17-09-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Claudio Jara, Charles Murray, Jimena Gaete, Mauricio Julio
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso			UPS	AFC verificara la existencia de UPS para respaldo de emergencia.
Proceso			Aumento de empalme	Contract presentara comparativo para posible aumento de empalme, en dos opciones. Opcion 1 150 ampere o aumento parcializado. Opcion 2 a 60 ampere.
Proceso			Ubicación de TDA y TCL	El arquitecto revisara ubicación de TDA en pisos 13° y 14°, ya que no existe espacio en el lugar proyectado. Tabien se evaluara TCL para juntar con TDA.
Proceso			Enchufes	Se define que los enchufes que aparecen en pilares, se dejaran en canaleta perimetral.
Proceso			Mueble kitchenette	El arquitecto enviara detalle de enchufes en mueble de kitchenette.
Proceso			Coordinacion de especialidades	Se define que todas las especialidades quedaran lo mas arriba posible, según croquis adjunto.
Proceso			Proyecto de clima	Respecto al proyecto de Clima, queda ok la validacion siempre y cuando sea por parte del edificio y LG
Proceso			Carta Gantt	Contract enviara correo con nueva carta gantt y fechas criticas, para evaluar posible entrega del piso 15° de manera anticipada.
Proceso			Trazados	Se revisaron trazados de piso 15° y se aprobaron.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	24-09-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.