

Antecedentes de la obra

Cliente	AFC	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	7250- AFC 1	Inicio Obra:	03-09-2013
Ubicación :	Torre Huerfanos, 670, Piso 13,14,15	Entrega Provisoria:	03-12-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra N° 4	Reunión de avance de obra			
Fecha	01-10-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Claudio Jara, Charles Murray, Jaime Lopez, Jimena Gaete, Mauricio Julio

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso				Se define equipo de clima para piso 15°, un equipo de 18.000 BTU (split ANWO)
Proceso				Piso 13° y 14° no llevaran ningun equipo de clima
Proceso				Se instalaran extractores con timer en pisos 13° y 14° en salas de comunicaciones
Proceso				Las divisiones de baños seran las propuestas por Contract, (modelo serie 30) al piso y se solicitara que la llegaba sea al zocalo o a 10 cm del piso.
Proceso				Se solicita al arquitecto detalle de modificacion de baños de piso 13°
Proceso				En los ceramicos y porcelanatos el modelo MNL GREY 3060 se reemplaza por GRAPHITE. Queda pendiente la alternativa de IRON 3060.
Proceso				En subgerente de operaciones de piso 13° se extendera 20 cm el tabique opaco para la ubicación de interruptores y termoestatos.
Proceso				Arquitecto entregara detalle de zona de crecimiento de piso 13°

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	08-10-2013	Desde:	Hasta:
Lugar:			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.