

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: AFC 1

Reunión: Reunion de obra N° 12 Reunión de avance de obra

Fecha 19-11-2013 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alvaro Fernandez, Claudio Jara, Claudio Zúñiga, Charles Murray, Jaime Lopez, Jimena Gaete, Mariano Moreno

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Adicional N° 1	Se aprueba Adicional N° 1
Firma de Contrato	Contract enviara fechas para modificacion de contrato y posterior firma.
Seguridad	Se coordinara reunion con Caro y Caro para ubicación de camaras de seguridad para el miercoles 20/11
Direct TV	AFC coordinara visita de Direct TV para canalizacion de pantallas en mesa de dinero.
Control de horarios de personal	Para mañana miercoles el arquitecto entregara definicion de ubicación de lectores para control de horario.
WI FI	AFC coordinara reunion con Ricardo Lopez para revision de puntos de WI FI.
Guardapolvo	Se define guardapolvo aluminio según muestra en reemplazo de guardapolvo de PVC.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 26-11-2013 Desde: 10:00 Hasta: 11:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.