

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1

Reunión: Reunion de Obra 6 Reunión de avance de obra

Fecha 24-10-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Kitamura Hideo, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Privados choferes	Se define tipo de sillón de choferes color base oscuro y cojín blanco Sofa Float.
Sillones area de espera	Se define sillón gris womb chair bases metal cromado
Avance de obra	DDOO informa avance de obra: - estructura cielo modular - instalación de iluminación - instalación de cristales - nivelación de losa, fase matapolvo para llegada de alfombra. - instalación de difusores - instalación de porcelanato de baños
Graficas cristales	Cliente aprueba graficas de barras horizontales opción menos permeable.
Coordinación TYCO	Hoy se realizará reubicación de sprinklers. Luego se deben instalar detectores. Fecha estimada 28-10-13
Compra rack	Se solicita al cliente hacer compra de rack, se estima que estará instalado el lunes 28-10-13.
Habilitación de baños	Cliente solicita dar prioridad a los baños siempre deben quedar 2 baños mínimo operativos.
Presupuesto	Se debe cotizar presupuesto parlantes y formalizar adicional 1 para facturación.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.