

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1

Reunión: Entrega de Piso Reunión de avance de obra

Fecha 04-09-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Mauricio Garrido, Sebastián Betancourt

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Cierres etapa I	Se definen cierres en oficina gerencia, y sector baños y kitchenette.
Retiro de extintores y Muebles	Su retiro esta a cargo del cliente. El mobiliario que no sea retirado hoy despues de las 18:00 hrs sera parte de la demolicion.
Persianas	Las persianas se deben retirar y entregar al cliente.
Baños	El cliente autoriza el uso de un baño durante el proceso de obra, Estos deben ser entregados lo antes posible.
Equipamiento salas	Se debe retirar pizarra de lamitech y entregar al cliente.
Bandeja Perimetral	La bandeja de electrificacion se encuentra con algunas rayas. Se deja registro fotografico.
Uso de estacionamientos	Cliente informa uso: noche 4013 - 4010 dia consultar a la secretaria Sra. Pamela Gutierrez. Bodega: No hay disponibilidad en el edificio.
Reuniones de Obra	Se acuerda que las reuniones de obra semanales seran los dias jueves a las 15:00 hrs.
Control de acceso	Cliente entregará tarjetas y llaves para acceso de obra a DDOO. Se consultara a los guardias si se puede acceder solo con llaves.
Llaves del piso	Cliente entregara una copia la cual debe ser copiada y devuelta alcliente.
Descargas	Se debe consultar a la adminsitracion logistica y uso para las descargas.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 04-09-2013 Desde: 15:30 Hasta: 16:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.