

PROYECTO:	Metro/ Líneas 3 y 6		
Reunión:	Reunion de Entrega de Piso	Reunión de avance de obra	
Fecha	07-01-2014	Hora Inicio:	Hora Término:
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:			

Asistentes: Antonio Alarcon, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Natalia Solar, Stefania Catan

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
PISO 20 - ACCESO	Se observan rayas menores en puerta de acceso y picadura en paño fijo.
PISO 20 - ACCESO hall asensores	- La puerta de escape no cierra. - El cielo modular metalico esta descuadrado. - Pletinas de asensor tiene rayas verticales
PISO 20 - MULLIONS	- Los mullions de la fachada norte frente a pilar 3 estan rayados. - Mullions fachada norte, con rayas y algunas manchas.
PISO 20 - BAÑOS	- Los marcos de las puertas de los baños presentan grietas en junta con muros. - Hay palmetas de cielo saltadas en baño 3 y 4.
PISO 20 - CLIMA	Se identifican 24 -18 equipos - 6 cajas HR - Un control remoto por cada equipo - 18 controles en bodega, se deben solicitar al administrador. - Bransh, se deben solicitar al adminsitrador.
PISO 20 - ACCESO	- La puerta de acceso del lado sur en paño fijo tiene rayas menores.
PISO 20 - ENTREGA DE LLAVES	Se recepcionan 2 juegos de 3 llaves para cada acceso.
PISO 20 - SPRINKLERS	Se identifcan 46 unidades.
PISO 21 - HALL ASENSORES	- El cielo modular metalico esta descuadrado. - La puerta de emeregencia esta picada
PISO 21 - ACCESO	- La puerta de acceso del lado norte y sur en paño fijo tienen rayas menores.
PISO 21 - SPRINKLERS	Se identifican 46 unidades.
PISO 21 - BAÑOS	- Los marcos de las puertas de los baños presentan grietas en junta con muro- - En baño 2 hay una ceramica de muro picada, en esquina del espejo.
PISO 21 - MULLIONS	- Los mullions de la fachada norte frente a pilar 2 y 3 y pilar 3 y 4 estan rayados. - Mullions fachada poniente, con rayas entre pilar 2 y 3.
PISO 21 - CLIMA	Se identifican 24 -18 equipos, hay 2 cajas que estan abiertas. - 6 cajas HR - Un control remoto por cada equipo - 18 controles en bodega, se deben solicitar al administrador. - Bransh, se deben solicitar al adminsitrador.
PISO 21 - ENTREGA DE LLAVES	Se recepcionan 2 juegos de 3 llaves para cada acceso.
PISO 22 - CRUZ Y DAVILA	-El cielo modular metalico esta descuadrado. - La puerta de escape esta descuadrara y no cierra.

PISO 22 - MULLIONS	- Los mullions de la fachada norte frente a pilar 4 y 5 están rayados.
PISO 21 - SPRINKLERS	Se identifican 22 unidades.
PISO 22 - CLIMA	Se identifican 24 -18 equipos, hay 2 cajas que están abiertas. - 6 cajas HR - Un control remoto por cada equipo - 18 controles en bodega, se deben solicitar al administrador. - Bransh, se deben solicitar al administrador.
ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS	Se reciben 16 estacionamientos asignados a Metro. Se solicitan estacionamientos del -1 y -2 para uso de la obra. Se espera validación del cliente. - bodegas 305, 2 tipos de llaves (1 cceso 3 bodega) esta tiene 1 sprinkler y un sensor de humo.
REUNIONES DE OBRA	Se fijan reuniones de obra para los martes a las 10:00 hrs, durante 104 días

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	14-01-2014	Desde:	10:00	Hasta:	11:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.