

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: AFC 1
 Reunión: Reunion de obra N° 16 Reunión de avance de obra
 Fecha: 17-12-2013 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alvaro Fernandez, Claudio Jara, Charles Murray, Jaime Lopez, Jimena Gaete

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Piso 15	Se realizo entrega provisoria y se comienza con la revision de los detalles. Modus debe terminar sus instalaciones para certificacion de puntos.
Piso 15	AFC informa que se cambiara a las oficinas del piso 15 el viernes 20.
Grupo electrogeno	Se volvera a revisar respaldo electrogeno ya que el edificio aun no responde al respecto. Se coordinara reunion para jueves AM.
Privados	Se define electrificacion para 2 privados del piso 15.
Mobiliario	La pre-entrega de los pisos 13 y 14 queda supeditada al montaje de muebles por parte de Modus y Tejeda.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: Desde: Hasta:
 Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.