

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Pernord Ricard 1
 Reunión: Reunion de obra N° 2 Reunión de avance de obra
 Fecha: 17-12-2013 Hora Inicio: 3:30 Hora Término: 4:30
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Trazado	Se aprueba trazado por parte del cliente
Privados	Pernod solicita cambios en cierres de privados con volcánita por cierres acristalados, según plano en obra.
Cortinas	Pernod solicita dejar doble instalación para cortina blackout en todo el perímetro.
Pavimentos	Se presenta plano de pavimentos, alfombra.
Avance	En avance de obra se comienza con el levantamiento de tabiques.
RRHH	En zona de RRHH la puerta se cambia por puerta protex. En puerta de pasillo hacia RRHH, el cliente solicita dejar solo una hoja del ancho total del pasillo, aprox 1,20 mt.
Lounge-bar	Se coordina reunión para definir terminaciones de lounge-bar.
Prox Reunion	La próxima reunión se corre para el lunes 23-12
Carta Gantt	Se hace entrega de cartas gantt impresas a Pernod.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 23-12-2013 Desde: 3:30 Hasta: 4:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.