

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Sistra

Reunión: Reunion 3 Obra Systra Reunión de avance de obra

Fecha 22-01-2014 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudia Alvarez, Ignacia Barros, Natalia Solar, Vanessa Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
PAVIMENTOS	Se presenta muestra de alfombra base al cliente. Se espera validación hoy 22-01-14. Se entrega plano de pavimento, y se debe enviar fotos con alternativas propuestas.
MUEBLES OF GERENCIA	Se presenta foto referencial de mueble de guardado con patas. Mobiliario Bash para validación por parte del cliente.
PPTO ADICIONAL DE OBRA	Se debe enviar adicional de obra 1 actualizado con ajustes revisados en la reunión de obra.
LAYOUT	Enviar layout actualizado con ubicación de mueble tda y propuesta de muebles de guardado área de open plan central. Incluir ajustes en adicional de Obra.
AVANCE DE OBRA	DDOO informa avance de obra: - Se finaliza partida de nivelación de losa - Se comienza con trasado de tabiques - Se comienza con estructuración de viga perimetral
VISACION DE PROYECTOS Y PASADA DE LOSA	Consultar por visación de proyectos de especialidades y pasada de losa. Informar en próxima reunión de obra.
REQUERIMIENTO ELECTRICO	Se revisa requerimiento eléctrico con encargado de IT de Systra: Frank Stern. -PRIVADO GERENCIA: considerar 2 datos más en muro de LCD y enchufe para frogobar. (SEC) - SALA DE REUNION: Considerar 1 módulo completo más en la mesa. En muro de LCD considerar 3 datos y 3 energía y 2 enchufes de energía más en la sala. (SEC) - SALA DE SERVER: Cotizar puerta corredera (CA). Cotizar UPS DE 3KVA Y 6 KVA (SEC) - Considerar 3 PTOS WI-FI para toda la planta. Cotizar (SEC) - CANALIZACION VIDEO CONFERENCIA: considerar canalización para sistema de video conferencia en sala de reunión grande entre mesa y mueble de guardado. Cotizar (SEC). - ENCHUEFE COFFEE: considerar enchufe adicional para máquina de agua. Y dos enchufes de energía más en bandeja perimetral. Cotizar (SEC) - AREA DE IMPRESIÓN: considerar una conexión IP más y un enchufe de energía. (3 por lado) cotizar (SEC)
REQUERIMIENTO ELECTRICO	Considerar que la TELEFONIA ES IP. (SEC) - CAMARAS DE SEGURIDAD : Considerar 4 cámaras, enviar fichas a IT (IB) - CONTROL DE ACCESO: Enviar ficha a IT (IB) - PLANOS ELECTRICOS : Enviar a IT (IB) - BASTIDOR SERVER: Se debe enviar ficha de bastidor del server (IB)

PROXIMA REUNION DE OBRA

- Presentar : PROYECTO - Natalia Solar
- Planos de muebles especiales para definicion de terminaciones
- Pavimentos: Muestras de porcelanatos de coffe, recepcion y baños.
- Cortinas: Mostrario de telas de cortinas para validacion con el cliente.
- Presentar : PRESUPUESTO - Claudia Alvarez
- Adicional de obra con cuadro comercial
- Presentar OTROS - Ignacia Barros
- Seguimiento firma del contrato
- Enviar Clave intranet actualizada
- Contacto proveedor de cortina

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	29-01-2014	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.