

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: K+N/ Oficina Regional
Reunión: Reunion N°8 Reunión de avance de obra
Fecha: 28-03-2014 **Hora Inicio:** 10:00 **Hora Término:** 12:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, mercedes castuera

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Clima	se informa a cliente de la falta de intercambiador de calor del sistema VRV. Cliente conversara con CBRE y HS para dar solución a la compra del equipo. Se vera la posibilidad de buscar este intercambiador en otro piso desabilitado. Contract vera la posibilidad de reubicar el equipo en la sala de bomberos. Las opciones son: 1/ Como opción existe la posibilidad de dejar el sistema como está sin intercambiador de calor hasta la llegada del nuevo equipo. Esto implica que el sistema funcionara ineficientemente con mezcla de olores. A la vez se deberá hacer una reprogramación del sistema, lo cual tendrá un costo extra. 2/ Esperar la entrega del intercambiador. *ver en carta Gantt como afecta a la obra ambos items
24/7	Se informa que administración no permite la instalación de equipo split para la sala de servidor y solo autoriza la independencia de 1 equipo VRV. Cliente conversara este tema con la administración ya que en otros pisos esta autorizado en sistema split.
Diseño sala servidor	Se revisara con IT el diseño y ubicación de los equipos de la sala de servidor Se rectifica ubicación y medidas de racks en sala de servidor. (50+95+95+45+50)
Mobiliario Open Plan	Se aprueba mueble de open plan solicitado en ultima modificacion de layout de 1,40 mts de largo + guardado bajo a la altura de la cubierta
Equipamiento Kitchenette	Cliente enviara requerimeintos de equipamiento para kitechenette. Esto para incorporar en diseño de mueble especial.
Sala directorio	Cotizar LED 60" y confirmar si esta incluido en la cotización el soporte para el proyector. Cotizar domotización de proyector oculto en la palmeta de cielo y telon electrico.
Complementos	Cotizar complementos
Pizarras Cristal	Cotizar valor unitario de pizarras de cristal con empavonado y topes de acero + refuerzo en muro. Según el valor unitario de esto, sera la cantidad de unidades a aprobar por el cliente

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Carta Gantt	O.Jara	Enviar actualización de carta gantt	28-03-2014
Equipamiento Kitchenette	M.Casteura	Enviar detalle de equipamiento para kitchenette	28-03-2014
Complementos	C. Muñoz	Coordinar reunion con complementos para presentar propuesta	31-03-2014
Pizarras de Cristal	O. Jara	Cotizar Pizarras de Cristal con film empavonado y topes de acero + refuerzo en tabique	31-03-2014

Próxima reunión

Fecha: 04-04-2014 Desde: 10:00 Hasta: 12:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.