

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Synapsys 1 (Alicanto)
Reunión: Reunion n°10 Reunión de avance de obra
Fecha: 13-03-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos Esquivel, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Cristian Dominguez, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
proyecto electrico y dato	RECEPCION - 3 datos + 3 enchufes normal + 3 computacion - 1 dato + 1 enchufe norma (fotocopiadora) INFRAESTRUCTURA -dejar 2 islas centralescon 2 datos (16 puestos) WIFI - survey de wifi, enviar a carlos (cobertura de la señal)
Informal Meeting	Se selecciona silla shell
Equipamiento	Se reitera la necesidad de contar con las dimensiones de las maquinas que van en el area de print y de coffe para poder diseñar los muebles especiales de esas areas
Atraso de obra	Se informa a cliente del atraso de obra aproximado en 1 semana producto de la demora en la toma de desiciones con respecto al mobiliario de linea.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
reunion UPS	C.Jara	Se realizara reunion con cliente y especialidades para confirmar requerimeintos de grupo electrogeno y UPS + politica de uso de Synapsis	17-03-2014

Próxima reunión

Fecha: 20-03-2014 Desde: 10:00 Hasta: 12:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.