

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Synapsys 1 (Alicanto)

Reunión: Reunion N°13 Reunión de avance de obra

Fecha 03-04-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos Esquivel, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Cristian Dominguez

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Carta Gantt	Se revisa carta gantt con cliente. Se enviara estado de avance y curva "S" a cliente para ser presentada a Chilena Consolidada.
Complementos	Se presenta propuesta de complementos, la cual sera revisada por el área de marketing.
Adicional N°3	Enviar Adicional N°3 a Cliente
N°OC	Enviar Mail a C. Esquivel solicitando el N° de OC para facturar el estado de pago correspondiente
Manual de Marca	cliente enviara manual de marca para hacer pruebas de colores en muros
Control Acceso	Puertas de emergencia quedaran solo con boton destrabador, sin control de acceso
Mueble Coffe	se mantiene de aprobacion el diseño de los muebles de coffe. Este se dara por mail.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Estado de avance	C. Jara	Enviar estado de avance	07-04-2014
Adicional N°3	C. Jara	Enviar Adicional N°3	07-04-2014
Manual de Marca	C. Esquivel	Enviar Manual de marca	04-04-2014
Aprobacion Diseño Mueble coffe	C. Esquivel	Aprobacion diseño mueble coffe	04-04-2014

Próxima reunión

Fecha 10-04-2014 Desde: 10:00 Hasta: 12:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.