

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oficinas Rosario Norte
 Reunión: Reunion de obra N° 8 Reunión de avance de obra
 Fecha: 16-04-2014 Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 13:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Claudio Zúñiga, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	OHL confirmara opcion de tabique vidriado, a la fecha aun no tiene respuesta.
	el lunes comienza la instalacion de cielos modulares.
	OHL entregara plano de detalle de cielo en acceso.
	Contract consultara a OHL por aumento de amperaje del piso, de 80 a 100.
	OHL debe entregar plano aprobado de muro tras recepcion con Logo AHL.
	Soltherm informa diferencias en el proyecto de clima y el equipo a instalar en sala de servidor.
	Se consulta enchape metalico en tabiques, fijacion a volcanita etc, 3G revisara especificacion.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 23-04-2014 Desde: 10:00 Hasta: 11:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.