

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1
Reunión: Reunion N°4 Reunión de avance de obra
Fecha: 03-12-2013 **Hora Inicio:** 11:00 **Hora Término:** 13:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Gabriela Hermida, Javier Dulanto, Joaquin Duch, Santiago Castillo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Detalles Terminaciones Cortinas	Se revisan detalles de cortinas, los cuales deberan ser modificados según correcciones revisadas en reunion.
Ingreso Proveedor Externo Cableado	Coordinar con Red Hat (Colliers) ingreso de empresa que realizara cableado estructurado
Planos Detalles	Ajustar planos detalles baños
Cotizar Complementos	Cotizar refrigerador y microondas (colliers enviara especificaciones)
Terminacion Puertas	Se confirma que la altura de las puertas de los balos y de los closets de pasillo sera de 2,50 mts y la terminacion sera enchapado en lamitech.
Puerta tablero y closet pasillo	Puerta de tablero (fondo pasillo baños) sera de 20 mm de espesor con 5 bisagras por hoja. Closet de pasillo quedará de 45 mm de espesor
Soporte Grafica Acceso	Se revisara EETT de soporte acrilico para grafica de acceso. Confirmar la cantidad de soportes y sus distanciamientos
Cebefa Mueble colgante kitchenette	Se instalara sobre mueble colgante de kitchenette una cenefa de ajuste de color blanco
Reubicacion Cajas Clima	Se reubican Cajas de clima en area de open plan: 1 en eje 14, 2 en eje 19 y 1 en tabique divisorio con kitchenette
Lavamanos	Se aprueba cambio de lavamanos a atika modelo Gala Cod. L Arq-01
Basureros	Se confirmará llegada de basureros de baños para ver si se esperará o se cambiará y buscar alternativa de similares características
Tapa Caja Electrica	Se instalara una tapa de acero inox. En caja electrica ubicada en el baño n°3 bajo lavamanos
Fibra Optica	Red Hat averiguara con Red Hat la necesidad del uso de Fibra Optica
Proyector	Colliers Confirmara con Red Hat el requerimeinto de Proyector y otros
Caja Electrica	En sala de reuniones pequeña se dejara caja electrica a piso y en servidor se dejara canaleta a muro de hormigon (se cotizara)
Extraccion Forzada	Cotizar extraccion forzada en kitechente
Mueble Recepcion	Se actualizara diseño de mueble de recepcion (arquitectura)
Reunion de Obra	Se programa Proxima reunion de obra para miercoles 11/12 a las 15:00 hrs
Pasillo y Recepcion	Se aprueba iluminacion propuesta para pasillo y recepcion. Esta no es dimeable, por lo tanto no se utilizara sensor de iluminación en estos sectores.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Detalle cortinas	G. Hermida	Enviar Actualizado detalle Cortinas	06-12-2013
Ajustar plano detalles baños	G. Hermida	Ajustar plano de detalles de baños	06-12-2013
Cotizar complementos	C. Muñoz	Cotizar Refrigerador y Microondas	09-12-2013
Cotizar Caja electrica a piso	F. Hormazabal	Cotizar Caja electrica a piso en sala de reuniones pequeña	11-12-2013
Cotizar extraccion forzada Kitchenette	F. Hormazabal	Cotizar extraccion forzada Kitchenette	11-12-2013

Próxima reunión

Fecha: 11-12-2013 Desde: 15:00 Hasta: 17:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.