

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1
 Reunión: Reunion N°5 Reunión de avance de obra
 Fecha: 11-12-2013 Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 17:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Felipe Hormazábal, Gabriela Hermida, Javier Dulanto, Joaquin Duch, Santiago Castillo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
basureros	Se aprueba cambio de papelerero para baños. Contract enviara diferencial de costo
Graficas	Se refisaran difreencias en plantas de graficas. Se enviara aclaracion
Mobiliario y Cableado	Se presenta una diferencia entre lo presupuestado por datos, mobiliario y proyecto elcetrico. Colliers enviara aclaración con cantidad de puntos electricos Colliers enviara plano con definitivo de mobiliario Herman Miller. Hoy no existe este plano en obra,, por lo tanto no se puede trazar ubicación de cajas de piso. Gabriela enviara plano con ubicación de cajas de piso en salas pequeñas. Viernes se reunira contract, SEC y Officio en showroom para revisar mobiliario. Meson de recepción no usara modulo electrico de Officio, sera cableado por SEC en obra según lo conversado.
Lamitech Cocina	Lamitech cocina se define como 2112 blanco, terminación brillante
Lamitech recepcion	Contract confirmará si hay lamitech brown oak liso para mueble de recepcion
Zocalo Mobiliario	Se confirmará terminación de zocalo de mueble de cocina en lamitech
Tirador Mobiliario	Se confirmara Trador para mobiliario de cocina
Screen 3%	Se confirma cortina screen 3%
Alternativa luminarias philips	Se enviara opcion por luminarias philips
Equipo clima servidor	Contract solicita aprobacion o rechazo del equipo propuesto para la sala de servidor. En caso de elegir otro modelo, el plazo de entrega sera entre 90 y 120 dias ya que no se encuentra en el mercado nacional.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Graficas	G. Hermida	Revisar diferencia en plano de graficas. Enviar acalaracion	13-12-2013
Puntos Open plan	S. Castillo	Enviar aclaracion con cantidad de puntos electricos y de datos por puesto	13-12-2013
Planimetria Mobiliario Herman Miller	S. Castillo	Se enviara planimetria de mobiliario de linea	13-12-2013
Plano ubicación caja de pisos	G. Hermida	Enviar plano con ubicación de cajas de piso	13-12-2013
Lamitech brown oak	f.hormazabal	Confirmar disponibilidad de brown oak liso	13-12-2013
Terminacion Mobiliario cocina	G. hermida	Confirmar Tirador, terminacion zocalo	13-12-2013

alternativa luminarias	F. hormazabal	Enviar alternativas	13-12-2013
------------------------	---------------	---------------------	------------

Equipo de clima servidor	S. Castillo	Solicitar a cliente aprobacion o rechazo de equipo	13-12-2013
--------------------------	-------------	--	------------

Próxima reunión

Fecha	18-12-2013	Desde:	15:00	Hasta:	17:00
-------	------------	--------	-------	--------	-------

Lugar:	Obra
--------	------

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.