

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Systra
 Reunión: Reunion 10 Obra Reunion de avance de obra
 Fecha: 05-03-2014 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudia Alvarez, Maria Paz Cabrera, Natalia Solar, Vanessa Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Recepción	- No fue aprobada por cliente - Proponer nueva solucion, más parecido a muro o vidrio.
Planera	- Se aprueba 1 planera, tal como se prenetó en planimetría
Adicional n°3	- Se aprueba sin punto 10. - Se coordinará instalación de CCTV de cliente (No Contract) para semana del 10.03.14. - Se espera confirmación Systra (Franck) - Se revisó en obra posible ruta de cableado.
Switch	- Se entrega a cliente ficha de switch VP-730 y se aprueba técnicamente.
Adicional n°4	- Se debe enviar cotización sin punto 3 para aprobación de cliente
Pintura	- Se aprueba rojo 6868 - Cliente requiere cambio de color de muro de coffee por color verde. Se enviará foto referencial.
Data	- Franck traerá a obra proyector para verificar posición según apertura. 05.03.14
Patch Panel	- Se revisará en obra su ubicación 05.03.14
Baños	Se presenta problema de descarga de baños (2 opciones) 1- Zócalo con ducto para conexión a descarga existente 2- Intercambiar posición de baño con vestidor, eso implicaría cambio de mueble. - Debe ser aprobado por cliente.
Mudanza	- Cotizar y pedir aprobación
Avance de Obra	- 58% de avance de obra general - Empastado y pintura finalizada. - Estructurado de cielo 85% - Instalaciones electricas 90% - Cableado 100% - Extincion de incendio 70%

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.