

Id	Nombre de tarea	Días corridos	Comienzo	Fin	07 jul '14 14 jul '14 21 jul '14 28 jul '14 04 ago '14 11 ago '14 18 ago '14 25 ago '14 01 sep '14																											
					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1	OBRA INTERBARGE	60 días	lun 07/07/14	sáb 08/09/14																												
2	Inicio de obra	0 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14																												
3	Preliminares	1 día	lun 07/07/14	lun 07/07/14																												
4	Protecciones pailer e interior unidad, cliente provisorio hall	1 día	lun 07/07/14	lun 07/07/14																												
8	Eléctrica	58 días	lun 07/07/14	jue 04/09/14																												
9	El Replanteo de canalización en piso y losa	1 día	lun 07/07/14	lun 07/07/14																												
11	El Canalización bajo piso	7 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14																												
10	El Canalizaciones sobre celerosas	2 días	mar 22/07/14	mié 23/07/14																												
12	El Canalizaciones en tabiques	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14																												
13	El Cableados	4 días	vie 25/07/14	lun 28/07/14																												
15	El Trabajos en tableros	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14																												
16	El Inst de luminarias	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14																												
14	El Inst de plaquetas	1 día	lun 01/09/14	lun 01/09/14																												
17	El Electrificación de mobiliario	1 día	jue 04/09/14	jue 04/09/14																												
5	Abastecimiento y otros	4 días	mar 08/07/14	vie 11/07/14																												
6	Al Picadas para canalizaciones de eléctrica	3 días	mar 08/07/14	jue 10/07/14																												
7	Al Nivelación de piso, alisado de Arena y Portland	1 día	vie 11/07/14	vie 11/07/14																												
25	Tabiques	23 días	mar 08/07/14	jue 31/07/14																												
26	T Replanteo de estructura	1 día	mar 08/07/14	mar 08/07/14																												
27	T Una Cara	2 días	lun 14/07/14	mar 15/07/14																												
28	T Refuerzos	1 día	mié 16/07/14	mié 16/07/14																												
29	T Alisado lana	1 día	vie 29/07/14	vie 29/07/14																												
30	T Segunda cara	2 días	lun 28/07/14	mar 29/07/14																												
31	T Enchulado y Masillado	2 días	mié 30/07/14	jue 31/07/14																												
68	Celeroso Modular y Durlock	52 días	mié 09/07/14	lun 01/09/14																												
69	C Replanteo	1 día	mié 09/07/14	mié 09/07/14																												
75	CM Replanteo	1 día	mié 09/07/14	mié 09/07/14																												
74	C Cajon colmenero	2 días	mié 16/07/14	jue 17/07/14																												
70	C Cielo de yeso estructura	3 días	lun 21/07/14	mié 23/07/14																												
73	C Refuerzos	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14																												
71	C Colocación de placa	2 días	jue 31/07/14	vie 01/08/14																												
72	C Enchulado, masillado, burñas	3 días	lun 04/08/14	mié 06/08/14																												
76	CM Estructura	1 día	vie 15/08/14	vie 15/08/14																												
77	CM colocación placa	3 días	vie 29/08/14	lun 01/09/14																												
23	Control de Acceso	2 días	lun 14/07/14	mar 15/07/14																												
24	Canalización para control de acceso	2 días	lun 14/07/14	mar 15/07/14																												
49	Aire Acondicionado	36 días	lun 14/07/14	mar 19/08/14																												
52	AA Piping y condensado	9 días	lun 14/07/14	mié 23/07/14																												
50	AA Inst de equipos	2 días	jue 24/07/14	vie 25/07/14																												
51	AA Desagues de equipos	2 días	lun 28/07/14	mar 29/07/14																												
53	AA Ductería	3 días	lun 28/07/14	mié 30/07/14																												
54	AA Inst de difusores y rejas.	4 días	vie 15/08/14	lun 18/08/14																												
55	AA Puerta en marcha	1 día	mar 19/08/14	mar 19/08/14																												
63	Inst. Contra Incendios	48 días	lun 14/07/14	lun 01/09/14																												
64	II Cañería sobre cielo y rodadores	7 días	lun 14/07/14	lun 21/07/14																												
65	II Pruebas	2 días	mar 22/07/14	mié 23/07/14																												
66	II Inst de embellecedores	1 día	lun 01/09/14	lun 01/09/14																												
67	II Instalación de extintores	1 día	lun 01/09/14	lun 01/09/14																												
91	Cortinas y otros	50 días	lun 14/07/14	mié 03/09/14																												
97	Colocación canto rodado en terraza y baldosas de higon	2 días	lun 14/07/14	mar 15/07/14																												
92	Instalación soportes cortinas	4 días	vie 15/08/14	lun 18/08/14																												
94	Instalación de vitrios	1 día	jue 28/08/14	jue 28/08/14																												
96	Señalética en baños	1 día	jue 28/08/14	jue 28/08/14																												
95	Cartel corporativo	1 día	vie 29/08/14	vie 29/08/14																												
93	Instalación cortinas	2 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14																												
18	Cableado Estructurado	45 días	mar 22/07/14	vie 05/09/14																												
19	CE Cableado	4 días	mar 22/07/14	vie 25/07/14																												
20	CE Suministro del rack	0 días	vie 25/07/14	vie 25/07/14																												
21	CE Trabajos en el rack	1 día	lun 28/07/14	lun 28/07/14																												
22	CE Terminaciones, certificaciones y rodado	1 día	vie 05/09/14	vie 05/09/14																												

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Aggrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen manual

Sólo el comienzo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1>

Proyecto: Interbarge CONTRATO Ane
Fecha: lun 07/07/14

Tarea crítica
Hito
Resumen
Tarea resumida

Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas

Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo el comienzo

Solo fin
Progreso
Fecha límite

WAB WBA

Id	Nombre de tarea	Días corridos	Comienzo	Fin	07 jul '14	14 jul '14	21 jul '14	28 jul '14	04 ago '14	11 ago '14	18 ago '14	25 ago '14	01 sep '14
58	Sensores	27 días	jue 24/07/14	mar 19/08/14									
59	SS cableado	2 días	jue 24/07/14	vie 25/07/14									
60	SS inst al cielo	3 días	lun 28/07/14	mié 30/07/14									
61	SS inst ambiente	4 días	vie 15/08/14	lun 18/08/14									
62	SS Programación y puesta en marcha	1 día	mar 19/08/14	mar 19/08/14									
80	Carpintería	29 días	mié 30/07/14	jue 28/08/14									
82	C Instalación de dex	7 días	mié 30/07/14	mar 05/08/14									
81	C Instalación de puerta	1 día	jue 28/08/14	jue 28/08/14									
41	Pintura	27 días	jue 07/08/14	mié 03/09/14									
42	P Preparación de superficies tabiques	5 días	jue 07/08/14	lun 11/08/14									
47	P Preparación de superficies plafones	3 días	mar 12/08/14	jue 14/08/14									
43	P En tabiques	5 días	vie 15/08/14	mar 19/08/14									
44	P En celoseros continuo y viga	3 días	mié 20/08/14	vie 22/08/14									
45	P Color especial	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14									
46	P Última mano	2 días	jue 28/08/14	vie 29/08/14									
48	Pedales de retroceso antes de recepción provisional	2 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14									
32	Pisos	21 días	mar 12/08/14	mar 02/09/14									
35	P Inst de zócalos	2 días	mar 12/08/14	mié 13/08/14									
33	P Inst de alfombra	1 día	lun 01/09/14	lun 01/09/14									
34	P Inst, piso vinílico coffee	1 día	mar 02/09/14	mar 02/09/14									
56	Inst. Sanitaria	1 día	vie 15/08/14	vie 15/08/14									
57	SA Colocación Calefón	1 día	vie 15/08/14	vie 15/08/14									
38	Cristales	9 días	mar 26/08/14	mié 03/09/14									
39	V Inst. de puertas corredizas	1 día	mar 26/08/14	mar 26/08/14									
40	V Inst. Coveglas	2 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14									
83	Inst. muebles especiales	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14									
84	ME Instalación de mueble acero cocina	1 día	mar 26/08/14	mar 26/08/14									
85	ME Instalación muebles Copy, recepción	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14									
86	ME Muebles coffee y mesa	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14									
87	ME Muebles privados, sumpidores y sala reunion	2 días	mar 26/08/14	mié 27/08/14									
36	Revestimiento Paredes	2 días	mié 27/08/14	jue 28/08/14									
37	R Revestimiento vinílico en paredes	2 días	mié 27/08/14	jue 28/08/14									
78	Grantos	2 días	mié 27/08/14	jue 28/08/14									
79	G Umbral de granito negro absoluto en escalon	2 días	mié 27/08/14	jue 28/08/14									
98	Limpieza final	9 días	vie 29/08/14	sáb 06/09/14									
99	Limpieza pre-colocación moquette	3 días	vie 29/08/14	lun 01/09/14									
100	Limpieza final	2 días	vie 05/09/14	sáb 06/09/14									
88	Mobiliario de línea (suministra Cliente)	2 días	mar 02/09/14	mié 03/09/14									
89	ML Entrega de mobiliario de línea	1 día	mar 02/09/14	mar 02/09/14									
90	ML armado de Mobiliario	1 día	mié 03/09/14	mié 03/09/14									
101	Entrega de la Oficina	0 días	sáb 06/09/14	sáb 06/09/14									

Tarea	Tarea crítica resumida	Resumen del proyecto	Tarea manual	Sólo fin
Tarea crítica	Hilo resumido	Agrupar por síntesis	Sólo duración	Progreso
Hilo	Progreso resumido	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Fecha límite
Resumen	División	Hilo inactivo	Resumen manual	
Tarea resumida	Tareas externas	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

[Handwritten signature]