

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	7281- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	30-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 20 ETAPA I	Reunión de avance de obra			
Fecha	10-09-2014	Hora Inicio:	16:30	Hora Término:	18:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos López, Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al</u>			
Gráfica y señalización	General	FILM Y GRÁFICAS	- MUTUAL aprueba los film propuestos para los frentes de vidrio.
			- Hoy deberán validar las gráficas propuestas.
			- Corroborar el código del color verde para los film. MUTUAL enviará el mismo.
Mobiliario	General	PIZARRAS	- Se vuelve a presentar y consultar sobre el presupuesto para las pizarras.
General	Otros recintos	TERRAZA	MUTUAL indica lo que espera de este espacio:
			- Debe considerarse como una extensión de la Sala de Hacer.
			- Color del piso relacionado con el grafiti y con el interior de las salas, tal vez puede pintarse con un tono gris oscuro.
Instalaciones eléctricas	General	WIFI	CONTRACT deberá enviar una propuesta del grafiti.
			- Enviar un plano con la ubicación de los puntos ya instalados.
			- Presupuestar los nuevos puntos adicionales solicitados.
Mobiliario	coffe/ estar/ comedor	POUFF	- Se presentan muestras de telas de color para los pouff. MUTUAL aprueba los colores naranja y verde.
			- Se indica cuales serán verdes y cuales naranjas en cada piso.
			- CONTRACT solicita las OC correspondientes a los adicionales.
General	General	OC PRESUPUESTOS ADICIONALES	
Mobiliario	sala reuniones	MESAS ABATIBLES	- Enviar una propuesta de arriendo de mesas abatibles, mientras no llegen las que compramos. Considerar mesas similares a las definitivas.
Pinturas y revestimientos	General	PINTURA	- Pintar las cañerías y los ductos de AA como se presentaron en los 3D (en las Salas de Hacer).
			- Pintura gris oscuro: realizar una muestra de pintura bajando un tono. Revisar el documento que envió MUTUAL, para chequear dicho gris.
Complementos	General	COMPLEMENTOS	- Corroborar stock de pantallas y barras de sonido.
			- Presupuesto alfombra: APROBADO
General	General	PRÓXIMA REUNIÓN	- Confirmar la próxima reunión en obra: Martes 16 de septiembre 10 hs ó 15.30 hs.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
FILM	Gráfica y señalización	General	Carlos López	- Corroborar el código del color verde para los film.	12-09-2014	☐	
FILM	Gráfica y señalización	General	MUTUAL	- MUTUAL enviará el código del color verde para los film.	12-09-2014	☐	
PIZARRAS	Mobiliario	General	MUTUAL	- Mutual deberá responder sobre la aprobación del presupuesto.	12-09-2014	☐	
WIFI	Instalaciones electricas	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- Enviar un plano con la ubicación de los puntos ya instalados.	12-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	16-09-2014	Desde:	10:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra	A confirmar hora			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.