

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	7281- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	30-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 1 ETAPA I	Reunión comercial	
Fecha	22-04-2014	Hora Inicio:	12:00 Hora Término: 13:00
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Carlos López, Juan Carlos Cavieres, Marisa De Vico, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al</u>			
		REGLAMENTO DE HABILITACION DE INTERIOR DE OFICINAS COMUNIDAD EDIFICIO TEATINOS 254	- Entre otros puntos se comentan algunos ítems a revisar y validar con la Adm. del edificio: 1. Antes de iniciar una faena de construcción o habilitación, los usuarios del edificio deberán presentar a la Administración, el permiso de obra menor y los planos aprobados por los arquitectos del Proyecto de habilitación y o los representantes de la empresa contratista que ejecutará los trabajos. 3. Las obras de habilitación deberán ejecutarse solo en horario nocturno, entre las 20:00 y 07:00 horas, o en días sábado, domingo o festivos, todo el día. Sin horario, Las obras no podrán llevarse a cabo en horarios de oficinas. Solo si fuese autorizado por la administración. Se adjunta a la siguiente minuta el Reglamento de referencia.
		ROLES	- Contract solicito los roles de cada piso. - Mutual envió los mismos: Rol Teatinos 254: 00109-792 - 201º piso 00109-793 - 301º piso 00109-794 - 401º piso 00109-795 - 501º piso 00109-796 - 601º piso 00109-797 - 701º piso 00109-798 - 801º piso
		CABLEADO ESTRUCTURADO	MUTUAL nos confirmo que debemos presupuestar y trabajar con la empresa que ellos recomiendan (M@rtcom LTDA.). Contacto: Cristian Martínez Bustamante Fono : +56 2 2552 0800 Fax : +56 2 2553 1470 Código Postal : 8940645 Mail : cristian.martinez@martcom.cl Web : www.martcom.cl

SEGURIDAD

MUTUAL nos confirmo que debemos presupuestar y trabajar con la empresa que ellos recomiendan (TYCO).

• Para sistemas de CCTV y otros sistemas de seguridad (incendio, control acceso, etc.) es don DAVID MORALES VIDAL, Ejecutivo de Ventas Senior, Gerencia Vertical Market & Global Accounts, Tyco Services S. A., fono 242468092, celular 82993500, e-mail dmoralesv@tycoint.com

• Para los sistemas de alarmas contra intrusión, el Ejecutivo que me atiende es don RODRIGO TOLEDO LIZANA, Ejecutivo Georeference, ADT Security Services S. A., domicilio empresa calle Alfredo Barros Errázuriz N° 1973, Providencia, celular 68996537, e-mail rtoledo@tycoint.com

EXPEDIENTE EDIFICIO

- Contract solicita a Mutual la autorización para retirar el expediente del edificio.

UF/M2

- Se aclara que el valor estiamdo de 14,5 UF / m2 considera el equipamiento.

REUNIONES PACTADAS

- Se patan reuniones semanales:

- Días MARTES ETAPA 2

- Días JUEVES ETAPA 1

REUNIÓN PRESENTACIÓN EQUIPO DIAGNOSTICO

- Próximo martes 29.04 reunión donde se presentara al equipo de Investigación, en edificio Torre Bicentenario.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PRESENTACIÓN DE LAYOUT E IMÁGENES REFERENCIALES			Contract	- Presentación de layout	25-04-2014	☒	

Próxima reunión

Fecha	25-04-2014	Desde:	9:00	Hasta:	10:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.