

Antecedentes de la obra

Cliente	SODEXO	Fase:	ejecución
Obra:	7268- Sodexo 1	Inicio Obra:	08-01-2014
Ubicación :	Edificio Pérez Valenzuela 1635 Pisos 2 a 6	Entrega Provisoria:	11-06-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 16	Reunión de avance de obra			
Fecha	11-08-2014	Hora Inicio:	12:00	Hora Término:	13:30
Lugar:	Oficinas Cliente				
Observaciones:	Otros asistentes: Valeria Figuerola - Ma. Soledad San Martin				

Asistentes

Asistentes: Cristian Alvarado, Daniel Parra, Jorge Gavilán, Valentina Pérez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
POST VENTA		General	General	- Contract presento a María Soledad San Martín, Gte del departamento de Post Venta. - Se explican los alcances del depto.
TUBOS EN MAL ESTADO		Iluminación	open plan	- Sodexo indica que hay 3 tubos de iluminación en mal estado. Post venta procedera con el cambio de los mismos.
EXTRACCIÓN		General	baños	- Sodexo indica que hay malos olores que provienen de los baños, especialmente los días lunes. Se define que Sodexo, Contract y la Administración del edificio verifiquen y revisen la extracción existente en el edificio.
FILM Y GRÁFICAS		Gráfica y señalización	open plan	- Contract realizara las alternativas solicitadas 1 y 3. No asi la 2.
ELEMENTOS PERDIDOS		General	General	- SODEXO indica que se han perdido elementos mientras se ejecutan los trabajos de noche. Nos enviaron un listado con los mismos.
TELA en MEETING CIRCULARES		General	Otros recintos	- SODEXO solicita que se envíe el tipo, color y muestra de la tela a considerar. Como también la forma de mantenimiento de la tela propuesta.
CORTINA CAIDA		Cortinas	privados	- Sodexo indica que una cortina ubicada en la oficina de Valentina esta en mal estado, ya que se le cayo el perfil inferior. Post venta reparara la misma.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
POST VENTA			Ma. Soledad San Martín	- Enviar los objetivos y alcances del área.	14-08-2014
FILM			Diseño	- Enviar alternativas de film según propuestas 1 y 3.	13-08-2014
ÁREA VENDING			Cristián Alvarado	- Se reprograma la fecha de término del cambio de piso en las áreas de vending para el 18/08.	18-08-2014
PRESUPUESTO CÁMARAS			Cristián Alvarado	- Presentación de presupuesto para instalar 32 cámaras.	13-08-2014

MUESTRA DE
LÁMPARA

Diseño

- Enviar la muestra de la lámpara seleccionada
para el meeting circular.

13-08-2014

Próxima reunión

Fecha 18-08-2014

Desde: 12:00 Hasta: 13:00

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.