

Antecedentes de la obra

Cliente	SODEXO	Fase:	ejecución
Obra:	7268- Sodexo 1	Inicio Obra:	08-01-2014
Ubicación :	Edificio Pérez Valenzuela 1635 Pisos 2 a 6	Entrega Provisoria:	11-06-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 18	Reunión de avance de obra			
Fecha	01-09-2014	Hora Inicio:	12:00	Hora Término:	13:30
Lugar:	Oficinas Cliente				
Observaciones:	Otros Asistentes: Valeria Figuerola				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Cristian Alvarado, Daniel Parra, Jorge Gavilán, Valentina Pérez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
PLANILLA TRABAJOS A REALIZAR		General	General	- Se revisan los trabajos pendientes a realizar y ya ejecutados.
PISO 2		General	General	- Instalar un zócalo superior en los muebles de guardado en zonas de vending - Instalación de cables VGA
PISO 3		General	General	- Instalar un zócalo superior en los muebles de guardado en zonas de vending - Instalación de cables VGA - Pintar nuevamente el guardapolvo de la sala 301 - Revisar la lectora del control de acceso en puerta de recepción
PISO 4		General	General	- Instalar un zócalo superior en los muebles de guardado en zonas de vending - Instalación de cables VGA - Pintar una mano + de gris en sala 403 - Ajustar sillas sueltas en informal meeting circular
PISO 5		General	General	- Instalar un zócalo superior en los muebles de guardado en zonas de vending - Pintar una mano + de verde en zona de vending - Ajustar sillas sueltas en informal meeting circular - Revisar cierra puerta de puerta en acceso a baños
PISO 6		General	General	- Instalar un zócalo superior en los muebles de guardado en zonas de vending - Instalación de cables VGA - Cambiar escaón roto - Pintar refuerzo en escalera - Pintar una mano + de verde en zona de vending - Entregar 2 mesas para informal con pouff. Retirar la mesa blanca entregada - Cambiar palmetas de alfombra manchadas con una lata de pintura - CESAM: Pegar una palmeta de alfombra suelta
FILM		Gráfica y señalización	General	- SODEXO confirma que realizara con otra empresa la provisión e instalación de los films para los frentes de vidrio. Se enviará la respectiva economía.
LISTADO ENVIADO POR DANIEL PARRA		General	General	- Se confirma que el mismo se realizo

