

Antecedentes de la obra

Cliente	SODEXO	Fase:	ejecución
Obra:	7268- Sodexo 1	Inicio Obra:	08-01-2014
Ubicación :	Edificio Pérez Valenzuela 1635 Pisos 2 a 6	Entrega Provisoria:	11-06-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 21	Reunión de avance de obra			
Fecha	21-10-2014	Hora Inicio:	9:00	Hora Término:	10:30
Lugar:	Oficinas Cliente				
Observaciones:	Otros asistentes: Valeria Figuerola				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Cristian Alvarado, Daniel Parra, Jorge Gavilán, Valentina Pérez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	CIERRE DE OBRA	- Se resuelve el cierre de obra. - Se facturaran del saldo de retención \$ 60.000.000. SODEXO pagara el viernes 24/10. - El saldo restante (para completar la retención del 5%) se facturara una vez que presentemos: . Protocolos de pruebas de instalaciones. . Certificado de agua. . Manual tipo de los equipos de aire acondicionado.
General	General	ADICIONALES	- CONTRACT enviara un resumen indicando status de las facturas emitidas y de los pagos faltantes. - Facturar todos los adicionales. SODEXO pagara el viernes 24/10.
Tramitación municipal	General	TRAMITACIÓN MUNICIPAL	- Una vez recibido el certificado de agua se presentara a la municipalidad, la carpeta para gestionar la recepción final.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.