

MINUTA DE REUNION

OBRA:	EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES		Fecha de Inicio de Obra		Fecha de Fin de Obra		Tiempo Restante de Obra		REUNION N°: 22	
			mié, 28/05/14		dom, 28/09/14		-2 / 123		mar, 30/09/2014	
PRESENTES:										
✓	DA	DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.]		JA	JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.]		✓	CC	CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.]	
	JR	JULIANA RIZZONE [CEM]		✓	EM	EDUARDO MARIANI [CEM]		✓	RZ	RAUL ZEJAN [CEM]
	RV	RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]		✓	AK	ANA KORMAN [CONTRACT.]			AM	ANDREA MAFUAUD [CONTRACT.]
✓	DB	DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]		✓	JJB	JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]			EA	EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]
	NA	NAZARENO AREAL [FUEGO RED]			LL	LUCAS LOPEZ [FUEGO RED]		✓	MF	MARIANO FARBER [EMECRA]
	VB	VALERIA BERRA [CONTRACT.]			JC	JORGE CARDOZO [FUEGO RED]		✓	DS	DANIEL STRUC [CEM]
	CF	CLAUDIO FUOMO [FUEGO RED]			AW	ADRIÁN WOLKOMIRSKI [EMECRA]			MB	MARIO BRENKIER [BRENKIER]
	CP	CARLOS PEREIRA [CONTRACT.]		✓	GG	GUSTAVO GOTTI [EMECRA]		✓	MC	MARCELO CARRERA [ROBERTS & ASOC.]

Nro	TEMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
22.1	EQUIPO DE HVAC EN LOCAL 240	Emecra, ante la afirmación de Dan de que el equipo que climatiza el local 239 es del tipo split de pared, informa que es del tipo apoyado en piso. RyA solicita a Emecra que presente estudio de como adecuarlo a perforaciones existentes en muro. No lo realiza, dice entregarlo en los próximos dos días.	EMECRA
22.2	PEDIDO EMECRA EN L120	Emecra solicita no emplazar todavía cieloraso de local 120 para poder colocar sus difusores. Se le solicita enviar el día de mañana fecha de trabajo para poder cerrar el cieloraso.	EMECRA
22.3	MONTANTE DE HVAC	RyA pregunta sobre si ya se realizó un estudio del estado de la montante existente. Emecra informa que no se ha realizado dicho estudio todavía.	EMECRA
22.4	PAÑOLES	RA solicita a Emecra achicar su pañol. Al día de hoy está utilizando 3 locales y tiene materiales distribuidos por toda la obra. Es necesario que lo organice y reduzca su ocupación.	EMECRA
22.5	PRUEBA HIDRÁULICA EN INSTALACIÓN DE INCENDIO	Fuegored informa que hará una prueba de presión en el sector 1 durante el fin de semana. No se realizó por cambios solicitados. Informa se realizará el día de mañana.	FUEGORED
22.6	DETECTORES EN FONDO DE LOSA	RA autoriza a Fuegored colocar los detectores de humo en los fondos de losa. Estos deberán estar protegidos con su tapa.	FUEGORED
22.7	REPETIDORES EN LOCAL 102 Y FUENTE	Fuegored solicita información sobre ubicación de los repetidores y la fuente. Cem informará estas ubicaciones.	CEM / FUEGORED
22.8	LOGICAS DE EVACUACIÓN	Fuegored solicita la lógica de evacuación de los pisos. RA le pide que al momento sea similar a lo que se acostumbra en el resto de los pisos del edificio. Informará a la embajada de que se toma esta decisión.	R&A / FUEGORED
22.9	VELAS EN LOCAL 225	Fuegored solicita a Contract choclear la latura de cieloraso en local 225 para comenzar la acometida de los caños de extinción. Contract informa que lo hará en los próximos dos días.	CONTRACT / FUEGORED
22.10	VELAS EN LOCALES	RyA solicita a Fuegored que revise la bajadas de velas ya que se da conocimiento que hay velas que no están a plomo y otras que no llegan al centro de la placa.	FUEGORED
22.11	TRABAJOS SOLICITADOS POR DAN SAGOV	RyA solicita a Contract y a Cem que comiencen a realizar los cambios solicitados por Dan Sagov que no fueron comenzados al día de la fecha. Estos trabajos están listados en Orden de Servicio n°5. Contract y Cem confirman que comenzarán a realizarlos. Cem menciona que en varios puntos necesita que Contract libere placas de durlock.	CONTRACT / CEM
22.12	PLAN DE TRABAJOS	Contract informa que el viernes estará trayendo el Silestone para su instalación en baños. RyA solicita coordinar su colocación con el detalle a entregar por Emecra para instalación de los equipos entálpicos. Emecra informa y coordinará con Contract que enviará el detalle de la ubicación final de estos equipos el día de mañana 14/9/14. Sigue sin enviar. Contract informa que no enviará el Silestone hasta último momento.	CONTRACT / EMECRA
22.13	AVANCE DE LOS TRABAJOS	RyA manifiesta a Contract su preocupación por los avances en durlock, pintura y albañilería, que estan por detras de la ultima planificación de obra vigente. Se hace una recorrida en conjunto con RA y Contract, local por local y de la cual surge el pedido a Contract para que refuerce los equipos de trabajo. Además se observan algunos temas de calidad: uniones de contramarco con zócalo y zócalines en locales y solucion pendiente para engrosamiento de marcos de baños (el marco es más angosto que el espesor del muro terminado). Contract manifiesta que hará gestiones para reforzar los equipos de trabajo en los frentes mencionados. Se hace incapié sobre la cantidad de gente en obra para tareas de durlock y pintura y que no ha entrado al día de la fecha. Confirmará durante el día de la fecha día de entrada de la misma. Sobre los detalles de contramarco y marcos de baños, informa que en el día de la fecha estará llegando a obra los planos de detalles para su solución. Contract informa que cambiará las puertas de los baños 107 y 235 para solucionar el problema.	CONTRACT
22.14	CIELORASOS PISO 11	Emecra informa que se puede colocar estructura de cieloraso en todo el piso 11. Contract informa que comenzará a colocarlo inmediatamente.	CONTRACT
22.15	RESPUESTA DE JACK Y DAN	Cem solicita definición sobre los sección de cable que necesita desde el tablero de distribución de UPS a local 104.	EMBAJADA
22.16	RESPUESTA DE DAN	Contract solicita a RA tener una respuesta de Dan Sagov sobre el revestimiento en local 120.	EMBAJADA
22.17	SOLICITUD DE MATERIALES	Cem solicita más metros de cables de los siguientes tipos y cantidades: CAT6A, 2000m - Fibra óptica, 2000m. RyA hará la solicitud a la embajada para su pronto envío.	EMBAJADA

Proxima reunión:

martes, 07/10/14

10,00 Hr EN OFICINA TÉCNICA EN OBRA

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.