

Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 18	Reunión comercial	
Fecha	27-02-2014	Hora Inicio:	9:00 Hora Término: 10:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Cristián Araya, Francisca Saavedra, Martín Correa, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
WC		General	baños	- Se aprueba para los baños operativos el modelo Wasser enviado, mientras que para los baños de visitas debemos prooner wc de Roca. Para lo cual se debe enviar el presupuesto e imagen.
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN		Iluminación	General	- SALA DE DIRECTORIO: Carey consultara con la inmobiliaria la aprobación para instalar los artefactos.
AA		Clima	General	- Contract desplazará los 2 equipos ubicados en las oficinas de SOCIOS 6 y 7. - Los equipos que quedan (4) sobre la oficina de Socios se aislarán con la opción + conveniente que considere Contract. Entre el 04 y 05-03 se dara aviso del trabajo a realizar.
MUEBLES ESPECIALES		Mobiliario	General	- M4A Y M4B: Bibliotecas: Confirmar son el carpintero los posibles cortes para armado en piso.
TERMINACIÓN ROVERE FIUMO 1462		General	General	- El carpintero nos confirma que el revestimiento no esta en stock, por lo cual se acepta la entrega de los muebles afectados una vez recepcionada la obra. Aprox. Una semana posterior a la fecha de entrega. Beta horizontal.
PERNOS		General	General	-Cotizar una solución de piso para pernos de anclaje, según propuesta de Marianne.
BAÑO VISITAS CLIENTES		General	baños	- Entregar plano de elevación. - Artefacto lavamanos LZ (L. Zeta) de MK.
GRIFERIA BAÑOS OPERATIVOS		Instalaciones sanitarias	baños	- Se pesenta una imagen de la considerada: LOFT. Se aprueba la misma.
GRIFERIA B° Y K°		Instalaciones sanitarias	baños	- Se enviaron las imágenes y costos de las griferias para los baños y k°. Si estamos dentro de los costos pesupuestados y aprobados no se indicaran los costos.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
SILLAS	Mobiliario	General	CONTRACT	Enviar las características de las mismas.	06-03-2014	☐	
COMPROMISOS	General	General	CONTRACT	Enviar la minuta de la última reunión con las fechas de compromisos.	06-03-2014	☐	
PRESUPUESTO E Y D	General	General	CONTRACT	Enviar presupuesto actualizado con ajustes de AA, piso, nuevos ítems adicionales (espejo, conexión lavavajilla).	06-03-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	06-03-2014	Desde:	9:00	Hasta:	10:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.