

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Fox_1
Reunión: Reunion comercial Reunion de avance de obra
Fecha: 29-07-2014 **Hora Inicio:** 11:30 **Hora Término:** 12:30
Lugar: Oficinas Cliente
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Leana Lentini, Thomas Julien

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	Instalaciones electricas	General	Proyecto Electrico	Leana entrega revision de proyecto electrico, considerar 4 pto para cada privado. En open plan 7 puntos cada 3 personas con posibilidad de crecer a 8 si sobran puntos. Los tv son con puntos WI-FI Leana entrega plano con indicaciones para ajuste final.
	General	sala datos/servidor	Entrega de Sala	Alejandro Daich informa requerimientos para la sala de server para entrega previa a entrega provisoria. Solicita lo siguiente: - 2 a 3 kva - clima operativo en la sala - ups operativa Loreto informa via conversacion telefonica que el plazo solicitado no es factible y se acuerda hacer programacion para entregar el recinto el 1° de Octubre. Considerando eventuales cortes programados para no afectar la operación de Fox. Se informa de riesgos de estabilidad del sistema electrico.
	General	sala datos/servidor	Requerimiento ADICIONAL	Se debe presentar adicional de obra solicitado pro Alejandro, considerar: - Bastidor para el piso 5 - Bastidor abierto para el piso 4 - 2 rack tipo server para 45 unidades de 990mm de fondo con puertas micro perforadas. - UPS, una sera reciclada y otra debe ser considerada en adicional. - Se solicita a Alejandro diagrama de la sala para configuración de ubicación de equipos. Se debe enviar planta del recinto con indicacion que alimentacion de cables.Revisar con AREA DE DISEÑO Y OBRA.
	Clima	General	Planos de clima	Se debe actualizar plano de clima con ubicación de termostatos y retornos. Revisar con AREA DE DISEÑO Y OBRA.

Mobiliario	General	Terminaciones de mobiliario	Se presenta a leana termianciones de mobiliario de Bortolini y de Easton. Finalmente selecciona especificar muebles de Easton. - cubiertas de puestos de trabajo privados y open plan: niebla 2191 - estructura privados y open plan: gris MT, consultar otro diseño de bases para muebles de open plan. - cubiertas de salas de reunion: grey cedar 1465, cliente solcita consultar por opcion de base cromada, como alternativa se selecciona: gris estrella. - pantallas divisorias: verificar materialidad en el ppto, y cottizar cristal acrilico o cristal en caso de estar especificado en otro material. - Se deben presentar propuestas para tiradores - Se debe presentar solucion de electrificacion.
General	General	Imágenes 3D	Se deben actualizar 3D con puertas en color gris humo y como alternativa en grey cedar 1465. Consultar fecha de entrega al AREA DE DISEÑO.
Pavimentos	acceso/ recepción	Definiciones	- Especificacion para recepcion- coffee- kitchenette: Se debe buscar porcelanato para area de recepcion según color de manual de marca pagina 10. Consultar fecha de presentacion al AREA DE DISEÑO. - Especificacion sala de SERVER: GRIS AQUA 60X60 aprobado por el cliente Especificacion Baños: AQUA GRIS 30X60 (LISO- MATE)

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.