

Montevideo, 28 de enero de 2015

Karen Bruck
Mauro Pérez
MERCADO LIBRE

A raíz de los atrasos en los trabajos de eléctrica y aire acondicionado, se re-coordinaron las tareas mediante un nuevo cronograma de obra. El proveedor de eléctrica se acogió al mismo y está cumpliendo con los plazos.

Dobarro debió haber finalizado los trabajos de ductería el 19 de enero y no lo hizo. Al día de hoy siguen trabajando en esto. Se le dio un plazo adicional de 11 días, por lo que se espera que todas las tareas estén finalizadas el 30 de enero.

Debido a que ya estamos en una situación límite, independientemente de que Dobarro cumpla o no cumpla con estas nuevas fechas propuestas, Contract va a continuar con su línea de trabajo. Es decir, como el resto de las demás instalaciones están de acuerdo al cronograma, el 31 de enero empezaremos a emplacar cerrando así los cielorrasos de modo de cumplir con los plazos de obra acordados.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Gabriela Carvallo
CONTRACT WORKPLACES
ARTVIX S.A.