

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

contract
workplaces

Montevideo, 30 de octubre de 2015

COMITENTE BAYER
OBRA NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN WTC 3, OF. 2074
CONTRATISTA CONTRACT URUGUAY


En Montevideo, a los treinta días del mes de octubre de 2015, se reúnen el Sr. Eduardo Irvine y la Sra. Patricia Angulo, en representación de BAYER, y el Arq. Daniel Mateo, en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA), en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la Recepción de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.


Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.


A partir de la fecha el Comitente toma posesión de la obra y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista. En este acto, se entregan todas las llaves de la unidad.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA : VIERNES 13 DE NOVIEMBRE



Patricia Angulo
Por BAYER

Eduardo Irvine
Por BAYER

Arq. Daniel Mateo
Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)

- AJUSTAR DIMERIZACIÓN DE LUMINARIAS EN SALA PPAL Y SALA OVAL

OBSERVACIONES:

SALA DE REUNIONES PRINCIPAL

- EMPAPELADO - FECHA TENTATIVA 15-20 NOVIEMBRE

- VINILO EN CRISTAL

- TERMINAR JUNTA EN MARCO DE PUERTA

- * MEJORAR TERMINACIÓN DE CORTESA PERIMETRALES - OBSERVACIÓN GRAL -

DEPÓSITO IGNÍFUGO

- AJUSTE DE PISO TÉCNICO

- CHEQUEAR TRES PUNTOS
TIRA LED

- COLOCAR PROTECCIÓN A SPRINKLER

COPY AREA

- FALTA TIRA LED

- AJUSTE EN FONDO DE MUEBLE

PANTRY

- RESOLVER ESPACIO PARA ALTURA DE MÁQ. DE VENDING.

OPEN OFFICE

- RESOLVER ACCESO A SECTOR DE GUARDADO INTERIOR EN ESPINAS

- INVENTAR PUERTAS EN 6 MÓDULOS DE ESPINA

- BHC - FALTA TAPA DE REGISTRO DE AA

- BGP - FALTA COVERGLASS

- BCS - CAMBIAR TAPA DE JEFE

- PLANTAS SOBRE PUESTOS DE TRABAJO - SANSIVIERA CÓNICA -

- * CHEQUEAR CONEXIÓN DE SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO A

CENTRAL DE MONITOREO DEL EDIFICIO

CORREDOR PARED AZUL - COLOCAR PROTECCIÓN EN BOTÓN DE FM200

OBSERVACIONES:

- FM200 - FECHA ESTIMADA 20 DE NOVIEMBRE
- AJUSTE DE PISO TÉCNICO HPL - EN SALA DE DATOS
- FALTAN ORGANIZADORES DOBLES
- MODIFICACIÓN DE CONEXIÓN PDU
- SACAR RESISTENCIA SALA IT

SALA DE
DATOS

BANOS

- VERIFICAR DESCARGA DE INODROS

SALA OVAL

- CIELO ESTRELLADO - COLOCACIÓN RANOS LED - APPROX 10 NOVIEMBRE
- MUEBLE QUE OCULTA EQUIPO DE AA
- VINILOS EN CRISTAL Y FRASE

CAFÉ TIRO

- COMPLETAR MUEBLE
- COLOCAR LOGO
- 3 BANQUETAS PROVISORIAS
- 4 BUTACAS PROVISORIAS
- CAMBIAR LÁMPARA QUE NO PUEDE

SALA DE LACTANCIA + SALA DE 4P

- VINILO EN CRISTAL - COMPLETAR
- COLOCAR TAPA PASACABLE EN SALA DE 4P
- CALAR MESA PHONE BOOTH Y COLOCAR TAPA PASACABLE