

6 - ATTON - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: HOTELES ATTON

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 2929 Piso 4

Reunión: MINUTA N° 6

Status Minuta: Enviada por Contract 23-11-2015

Aprobada por Atton 24-11-2015

Fecha: 20-11-2015

Lugar: HOTEL ATTON y Obra

Asistentes por ATTON:

- Angela Bobenrieth

Asistentes por CONTRACT:

- Camila Rojas
- Marco Meier
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. TRÁMITE MUNICIPAL: CONTRACT aguarda respuesta respecto a la entrega del contrato de arriendo de las oficinas.
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
2. MUEBLES ESPECIALES: Se presenta una muestra del triángulo del revestimiento a instalar en el hall de acceso. ATTON indica que hoy 23-11 dará su visto bueno para poder continuar con la respectiva fabricación.
3. SEGURIDAD: Se presenta y se adjunta un presupuesto que considera la desconexión del sistema de seguridad. Se debe facturar en una factura junto con el estado de pago 2, indicando:
_ Estado de Pago Avance 2
_ Varios (haciendo referencia al presupuesto mencionado)



ADICIONAL
2 DESCON...

4. BODEGA: En cuanto ATTON disponga de las bodegas, las entregará a CONTRACT para poder almacenar provisiones.
5. CPC: ATTON indica que no tomara los servicios de CPC, porque el precio es alto y porque tienen un depto de RR HH que puede gestionar dichos trabajos.
6. ADMINISTRACIÓN EDIFICIO: CONTRACT indica que envió a la ADM. el Plan de Emergencia actualizado, ésta lo aprobó.
7. ELECTRICIDAD: CONTRACT presentara un presupuesto adicional de enchufes de electricidad: 4 en el lounge
1 en sala de reunión
8. CERROJOS: Se aprueba lo siguiente:

- . Baños: Pestillo en el interior
- . Oficinas: Llave por fuera
Pestillo en el interior
- . Servidor: Llave por fuera
Pestillo en el interior
- . Salas de reunión: Llave por fuera
Pestillo en el interior
- . Oficina Mantenimiento: Llave por fuera
Pestillo en el interior

9. GRÁFICAS: Se presentan 2 alternativas de diseño. Se adjuntan a la minuta. ATTON indica que hoy 23-11 dará su visto bueno para poder continuar con la respectiva fabricación.



2015-11-16_
ATTON_A1...

Observación de ATTON 23-11-2015: Sobre el punto 9. GRÁFICAS: como te mencionada en el correo de la mañana necesitamos que el dusted film vaya en todo el vidrio de piso a cielo. Nos inclinamos más por la opción 2 la cual en los espacios libres puede ser más túpido con alguno espacios libres para dejar entrar más luz.

Respuesta de Contract: Por presupuesto tenemos 1.60 m de altura (ítem 11.07), quedando 0.45 m libre en la parte superior y 0.45 m en la inferior del frente de vidrio. En caso de requerir mayor superficie debemos considerarlo como un adicional. De todos modos Contract recomienda la opción contratada.

Respuesta de ATTON 24-11-2015: En cuanto al dusted estaría Ok lo que me comentas, ya que llegan a estar a una altura en que alcanza a tapar a las personas en el interior.

Eso si nos gustaría ver otra opción de diseño más, una como la opción 2, pero con distintos espesores para las líneas y no siempre paralelos los bordes de estas, para que sea más fácil de entender algo parecido al diseño que hicieron para el muro de acceso al piso.

10. PUERTAS BAÑOS: Se explica que las puertas de los baños se realizaran con el laminado Cypress Camel, similar a los vanitorys.
11. Se adjunta la curva "S" al día Martes 17-11-2015.



CURVA S
ATTON

12. Se recorre la obra verificando los avances de la misma y validando lo mencionado en el punto 12. INSTALACIÓN SANITARIA.

Compromisos:

- ☐ ATTON debe enviar el contrato de arriendo
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
- ☐ CONTRACT debe presentar un presupuesto adicional de enchufes de electricidad
Fecha límite: 27-11-2015



ATTON aprobara la muestra del revestimiento del hall de acceso

Fecha límite: 23-11-2015



ATTON aprobara la muestra de la gráfica presentada

Fecha límite: 23-11-2015

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.