

12 - ATTON - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **HOTELES ATTON**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 2929 Piso 4

Reunión: MINUTA N° 12

Status Minuta: Enviada por Contract 11-01-2016

Fecha: 08-01-2016

Lugar: HOTEL ATTON y Obra

Asistentes por ATTON:

- Ángela Bobenrieth
- Daniel Berdichevsk

Asistentes por CONTRACT:

- Camila Rojas
- Marco Meier
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. TRÁMITE MUNICIPAL: CONTRACT aguarda respuesta respecto a la entrega del contrato de arriendo de las oficinas.
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
2. GRÁFICAS: Se presentan las propuestas actualizadas de film para los frentes de vidrio, puertas de los baños y muros perimetrales de la batería de baños. Se adjuntan las propuestas:



2016-01-04
ATTN...



2016-01-04
ATTN...



2016-01-04
ATTN...

- Tipografía: Propuesta 3 APROBADA. Se adjunta:



ATTN -
Propuesta ...

- Frentes de vidrio: Solo indicar las áreas, NO los nombres de las personas

Se APRUEBA el diseño con gráficas en los espacios superior e inferior. Según el plano llamado 2016-01-04_ATTON_A1221_V03

Oficina Gerencia de Proyectos: la palabra es **CREATE**

- Salas de Reunión: Se APRUEBA el diseño con gráficas en los espacios superior e inferior. Según el plano llamado 2016-01-04_ATTON_A1221_V03
 - Baños: Se APRUEBA el diseño con gráfica. Según el plano llamado 2016-01-04_ATTON_A1222_V00
 - Oficinas Gte Gral y Director: ATTON aún debe definir donde ubicar los textos en la gráfica del muro; de todos modos se APRUEBA el diseño propuesto según el plano llamado 2016-01-04_ATTON_A1221_V03
 - Accesos: Se APRUEBA el diseño propuesto, considerando que en la puerta de acceso secundaria debe decir ADMINISTRACIÓN (NO Personal)
3. CORTINAS: Respecto al frente de vidrio exterior, se explica que en los vidrios pequeños (menores a 0.50 m) se instalaran cortinas fijas; ya que el proveedor nos comenta que el accionamiento de éstas puede perjudicar la cortina y el mecanismo de la misma. Se adjunta un plano indicando las ventanas afectadas



ATTON -
CORTINAS ...

4. ATTON solicita que se coticen un frigobar y un freezer.
5. SALAS DE REUNIÓN 3 PP (1 sala) y 5PP (2 salas): Cotizar la instalación de tomas + HDMI + tabique falso sobre muro existente para ocultar dicha instalación. Ubicar los tomas sobre el nivel de las mesas. Se analizara el plazo de ejecución.
6. PIZARRAS: Cotizar 13 pizarras de vidrio blanco, y de piso a techo; para las salas de reunión y las oficinas de Gerentes. Se analizara el plazo de ejecución .

ATTON indica vía e-mail: Para las pizarras no es necesario que estas sean de piso a cielo, pueden ser por ejemplo para las oficinas de gerentes de 80 cm de altura x 120 cm de ancho, la idea es que las salas de reunión tengan esas mismas proporciones.

7. MESA ALTA DE TRABAJO: CONTRACT indica que presentara un plano con la nueva ubicación de la mesa y muebles de guardados según lo solicitado por ATTON.
8. LOGO: Se explica que el logo se realizara en acero inoxidable, con el canto de 5 mm de espesor y pintado con pintura color acero.

ATTON aprueba una altura de 30 cm de altura.

9. PRESUPUESTOS ADICIONALES: APROBADOS

Se facturarán con la Entrega Provisoria de la obra

Adicional N° 6 Citófonos

Adicional N° 7 Ordenadores

Adicional N° 8 Conexión de Alimentadores

Adicional N° 9 Gráficas

Adicional N° 10 Varios

10. EXTINTORES: ATTON solicita a CONTRACT que se calcule la cantidad y ubicación de los extintores necesarios para

el piso.

11. Se recorre la obra verificando los avances de la misma y validando lo mencionado en el punto .

Compromisos:

- ☐ ATTON debe enviar el contrato de arriendo
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
- ☐ CONTRACT debe presentar un presupuesto que considere un frigobar y un freezer
Fecha límite: 15-01-2016
- ☐ CONTRACT debe presentar un presupuesto que considere tomas + HDMI + tabique falso sobre muro existente para ocultar dicha instalación.
Fecha límite: 15-01-2016
- ☐ CONTRACT debe presentar un presupuesto que considere pizarras de vidrio blanco para salas de reunión y oficinas Gerentes.
Fecha límite: 15-01-2016
- ☐ CONTRACT debe presentar un plano con la nueva ubicación de la mesa alta y muebles de guardado.
Fecha límite: 15-01-2016
- ☐ EXTINTORES: ATTON solicita a CONTRACT que se calcule la cantidad y ubicación de los extintores necesarios para el piso.
Fecha límite: 15-01-2016

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.