
DUPONT ARGENTINA

obra: EDIFICIO LAMINAR 10º P

MINUTA DE REUNION

p/ DUPONT: Raúl Buzzalino; Paolo Cuzzolino; Maria Eugenia Olivari
p/ CONTRACT: María Paz Gomez, Sandra De Luca

Reunión: DE COORDINACION DE OBRA

Fecha: 12/06/09

Detallamos los temas tratados en la reunión de coordinación llevada a cabo el día jueves 11-06-09

1- CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

Se revisa el certificado de avance y se solicita un ajuste en cuanto al porcentaje denominado como provisión de materiales. CONTRACT, revisará el mismo y lo enviará vía mail para su aprobación.

2- ENTREGA DE PRESUPUESTOS VARIOS

- ***Presupuesto Soporte LCD:*** Se entrega y se aprueba el presupuesto de soporte LCD. Se enviarán vía mail los detalles de planta y vista, con dos opciones de altura de pantalla en función de lo visto en la reunión.
- ***Presupuesto Paneles Secretaria:*** Se entregan dos opciones de presupuesto por cambio de materialización de los paneles de cierre secretaria con la correspondiente economía de los trabajos que no se ejecutarían. DuPont definirá en el plazo de una semana la opción a ejecutar.
- ***Presupuesto Cambio de Alfombra:*** Se entrega presupuesto por cambio de alfombra en diferentes sectores de la planta.

3- ENTREGA DE ALFOMBRA

Se informa a DuPont que por un atraso en la fabricación de la alfombra, El Espartano propone entregar alfombra modular de 90x90 y no de 45x45. El cliente informa que no habría inconvenientes.

No obstante, Contract informa que de existir algún contratiempo adicional con la fecha de entrega comprometida por parte de El Espartano, se continuará con el cronograma de trabajos y cambiará la alfombra con los puestos ya instalados.