

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	JUEVES 07-05-09
FECHA:	MARTES 12-05-09



MINUTA DE REUNION N°1		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Jose Luis Capra	teacpr@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
REVISION DE PLANOS DE INSTALACIONES CLOACALES: Se revisaron los planos, se solicitaron correcciones de la ubicación de algunas piletas de patio, se adjunta plano corregido para su aprobacion
REVISION DE PLANOS DE INSTALACION DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE: Se revisaron los planos, se solicita que los diametros se indiquen según las especificaciones de cañería de termofusion (1/2"=20mm - 3/4"=25mm - 1"=32 mm). Se adjunta plano corregido para su aprobacion
INSTALACION DE GAS: Se entrega borrador del dimensionado de las cañerías a instalar, Queda a cargo de Techint confirmar los consumos de los artefactos. Queda a cargo de CONTRACT verificar las exigencias de la NORMA con respecto a la persistencia del regulador existente.
MUESTRAS MELAMINA: Se entregará en la reunion del dia jueves 14-05 una muestra de melamina gris aluminio para el tabique divisorio sector comedor
MUESTRA PISO MOSAICO: El dia viernes 08-08-09 Techint entregó a Contract una muestra del mosaico a fin de conseguir material similar
INICIO DE OBRA: Techint solicita iniciar la obra antes del plazo fijado en la orden de compra. Se informa que de no mediar impedimentos por parte Seguridad e Higiene de Techint se dará inicio al rubro membrana sobre azotea
REUNIONES SEMANALES: Se dispone con Techint que las reuniones de coordinacion semanales se llevarán a cabo todos los miercoles a las 15:00 hs , en la planta de Pacheco. Debido a que el miercoles 13-05-09 no estará presente Jose Luis Capra, la reunion pasará al dia jueves 14-05 a las 14 hs. en la planta de Pacheco
ACLARACION A MINUTA Enviada por Alejandra Rabuffetti, de fecha de emision 30-04-09. Se recuerda al comitente que el procedimiento de pintura de los paneles de los parasoles y galeria será el que fuera consensuado en la reunion del 24 de abril. Es decir chapa decapada pintada en caliente y perforada.
CUADERNOS DE COMUNICACIÓN: El dia jueves 14-05-09 Contract presentará los cuadernos de ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO. Se dará inicio a estos ese día.
CRONOGRAMA DE OBRA: El dia jueves 14-05-09 Contract presentará el cronograma de obra ajustado a la fecha de inicio del 14-05-09
OTROS PLANOS: Al momento de enviar esta minuta, se informa a la jefatura de obra, que los dias viernes 08-05 y lunes 11-05, hemos ingresado a la planta a fin de efectuar todos los relevamientos necesarios para proceder a documentar la obra. Estaremos enviando la informacion para su aprobacion en el transcurso de la semana
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.