

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	JUEVES 14-05-09
FECHA:	SABADO 16-05-09



MINUTA DE REUNION N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Jose Luis Capra	teacpr@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Antonio Di Paolo	adipaolo@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
INGENIERÍA DE DETALLE: Mirta solicita que las propuestas de ajustes de documentación se realicen sobre los archivos cad de Techint, pero con nuves de llamados de atención y acotaciones, con rótulos Contract para su aprobación. Se fija el día martes 19/05 o en su defecto el día miércoles 20/05 para presentar la documentación, para la aprobación por parte de la Dirección de Proyecto.
PLANOS DE RELEVAMIENTO DE CARPINTERÍAS: Contract entrega en papel, todo el relevamiento de los paños de carpintería metálica exterior, para definir las medidas ajustadas de los paneles de galería y parasol. Techint solicita el envío en cad de la misma para su aprobación. Se enviará el día lunes.
PLANOS DE RELEVAMIENTO: Contract envió plano de relevamiento del mobiliario y artefactos existentes para definir la ubicación final de los mismos y la ubicación de los consumos eléctricos. Fue devuelto por Techint con la documentación solicitada.
TERMOTANQUES ELÉCTRICOS: Se define que el Termotanque chico Saiar de 1000 w, ubicado en el depósito no se utilizará. Se utilizarán los dos termotanques de mayor capacidad, el existente de 5000 w y el nuevo termotanque de 9000 w ambos monofásicos. Se solicita a Contract que el nuevo Termotanque quede en la posición más esquinada y el existente más adelante, para su futuro recambio.
PLANOS DE ELECTRICIDAD: Con la documentación obtenida del relevamiento de artefactos y consumos se está confeccionando el plano de electricidad.
NUEVO ALIMENTADOR ELÉCTRICO: Contract informó oportunamente la deficiencia en la alimentación eléctrica. Se planteó la necesidad de un nuevo alimentador. El mismo se encuentra en evaluación de Techint. Se planteron distintas alternativas pero a los efectos de no demorar los trabajos, se pide a Contract avanzar confeccionando los planos teniendo en cuenta solo el alimentador existente.
REVISION DE PLANOS DE INSTALACIONES CLOACALES: Se revisaron los planos, se observó que el tendido de las canalizaciones fueron hechas sobre una versión de plano anterior, con la distribución interna de los sanitarios que difiere de la última versión. Techint solicitó el envío de los mismos en cad, para su aprobación.
REVISION DE PLANOS DE INSTALACION DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE: Se revisaron los planos, se solicita que los mismos se reenvien en plano sobre la última versión de Layout, para su aprobacion
INSTALACION DE GAS: Techint entrega la confirmación de los consumos de algunos artefactos, que se completará el día lunes. CONTRACT verificará las exigencias de la NORMA con respecto a la persistencia del regulador existente, chequeará los dimensionamientos y confeccionará el plano final.
MUESTRA DE PANEL DE PARASOL: Techint define el módulo de la carpintería V 27 con un ancho entre ejes de 1,495m, para la fabricación de la muestra y de ser aprobada la misma su posterior utilización. Techint solicita presentar una memoria descriptiva del proceso de fabricación de los mismos, con especificación de materiales y procesos.
MUESTRAS MELAMINA: Contract presentó muestra de melamina gris aluminio para el revestimiento del tabique divisorio del Salón Comedor a Cocina. El color es aprobado. Techint solicita que el material melamina a emplear sea sobre material MDF.

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	JUEVES 14-05-09
FECHA:	SABADO 16-05-09



MINUTA DE REUNION N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Jose Luis Capra	teacpr@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Antonio Di Paolo	adipaolo@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
MUESTRA PISO MOSAICO: Daniel recibió de Leonel, muestras del piso existente el viernes 08/05/09. Se presentan en la reunión 4 muestras de distintos fabricantes. El mosaico existente es de muchos años y presenta una tonalidad ocre que va disminuyendo hacia el cuerpo del bizcocho, tornándose gris en el centro. Se presentan dos alternativas a analizar: tonalizar el piso una vez colocado avejentándolo con ceras ocre y la otra posibilidad es tonalizar el mosaico. Techint se queda con las muestras y la más cercana en cuanto a granulometría al piso existente será analizada con el pulidor, junto con la muestra del piso existente. Se harán pruebas y consultas sobre la conveniencia o no de tonalizar con ceras. Por otra parte Mirta solicita a Contract muestras ya tonalizadas. Los resultados de ambas alternativas se analizarán en la próxima reunión.
DOCUMENTACIÓN Y ELEMENTOS PARA EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS: Se presentó la documentación de Seguridad e Higiene, la misma fue aprobada por el departamento Mass de Techint, para el comienzo de los trabajos. Se ingresó a la Planta matafuegos, cascós, cartelería de obra y botiquín de 1eros auxilios y cuaderno de comunicaciones para el comienzo de los trabajos.
INICIO DE OBRA: Se fija el comienzo de los trabajos para el próximo día Lunes 18/05/09.
CRONOGRAMA DE OBRA: El día jueves 14-05-09 Contract presenta el borrador del cronograma de obra ajustado a la fecha de inicio del 14-05-09. Se solicita su envío por mail a fin ajustarse al Project final. El mismo fue enviado el día viernes y está en consideración de la Dirección de obra de Techint. Contract queda en confirmar si puede adelantar la totalidad de los trabajos sobre cielorraso en el Salón Comedor respondiendo a lo solicitado por Techint, para adelantar los trabajos de realización de cielorraso.
OTROS PLANOS: Al momento de enviar esta minuta, se informa a la jefatura de obra, que los días viernes 08-05 y lunes 11-05, hemos ingresado a la planta a fin de efectuar todos los relevamientos necesarios para proceder a documentar la obra. Estaremos enviando la información para su aprobación en el transcurso de la semana
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.