

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 13	Reunión de avance de obra			
Fecha	11-02-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	18:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Otros asistentes: Fabián Acuña				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	PROYECTOS ESPECIALIDADES	- Se indica que el proyecto de clima ya esta aprobado. - Se aguardan las aprobaciones de los proyectos sanitario, seguridad y eléctrico.
General	General	ESTACIONAMIENTO S	- Se vuelve a solicitar la entrega de estacionamientos, ya que hoy por no contar con alguno; estamos teniendo atrasos con las descargas de materiales.
General	General	PRESUPUESTO	- Indicar marca y modelo de cielorraso. - En la sala de server no considerar piso técnico, sí un piso antiestático. De todos modos, esto se deberá confirmar. - Indicar con más detalle como serán los perfiles de aluminio de los frentes de las oficinas. - Indicar las dimensiones de los espejos de los baños. - Cableado estructurado: validar por parte de la SMA lo especificado en el presupuesto. - Extracción de aire: Indicar como se consideró en los baños. Especificar el alcance de lo mismo. - Iluminación: Enviar fichas técnicas de los artefactos considerados en el presupuesto.
General	General	CARTA GANTT	- Presentarla.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Instalaciones electricas	General	AUMENTO DE EMPALME	- Se comenta que se solicitará aumento de empalme.
Mobiliario	General	MUEBLES DE LÍNEA	- Se solicita una reunión con Ergotec. Confirmarla para el viernes 13-02. - Se indica que el próximo fin de semana se iniciara el picado en el piso para las alimentaciones de los puestos de trabajo.
Mobiliario	General	MUEBLES EXISTENTES	- Sandra explica el plano que envió. Contract necesita que se indiquen las alturas y ubicaciones de los puestos. - Contract solicita que se le envíe el plano con el relevamiento de los muebles existentes que se reinstalarán.
Mobiliario	General	CAJAS PARA SUBIDA DE CABLES	- Contract solicita que las cajas para la subida de los cables sean de 11 cm.
Ventanas, puertas y cristales	bodega	BODEGA FUNCIONARIOS Y ASEO	- Se indica que se cambio el tipo de puerta propuesto anteriormente. Se instalará una puerta de 2 hojas de abrir, con apertura hacia afuera.
Pavimentos	General	ALFOMBRA	- Se aclara que se compro la alfombra Shaw seleccionada por la SMA, para los pisos 8 y 9.
General	General	OFICNA DE PARTES	- Se indica cuales muebles son especiales y cuales son de línea.

Mobiliario	acceso/ recepción	MUEBLES DE RECEPCIÓN	- Se solicitan muebles para guardado de insumos, con 2 puertas de abrir en reemplazo de las cajoneras; en todas las recepciones. Contract vera si es factible por presupuesto este cambio.
------------	----------------------	-------------------------	--

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PLANO DE CIELO	Cielos modulares	General	CONTRACT	- Enviar a Sandra el plano de cielorrasos actualizado.	13-02-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	18-02-2015	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.