

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	04-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 19	Reunión de avance de obra			
Fecha	11-03-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	18:00
Lugar:	Contract Chile				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos Araya, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	PUERTAS PRINCIPAL	- S e conversara con la Administración del edificio indicando el desperfecto de las puertas de acceso. Se solicitara la reparación ó cambio de las mismas.
General	bodega	BODEGAS	- El 28-04 la SMA indica que mudara sus pertenencias a las bodegas de las nuevas oficinas. CONTRACT deberá cotizar el armado de las estanterías existentes, luego que la SMA envíe las respectivas cantidades.
General	General	ENTREGA PROVISORIA	- Se realizara el 29-04
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Gráfica y señalización	General	FILM	- Presentar opciones de diseño abstracto.
General	cocina/ kitchenette	SOPORTES PARA LCD	- CONTRACT deberá indicar el soporte que la SMA deberá comprar para colgar los LCD en el coffee. - CONTRACT deberá presentar un presupuesto para instalar los 2 brazos.
General	acceso/ recepción	PISO 9	- No se considerara un elemento para delimitar el espacio entre la recepción y la espera; ya que debe estar todo el sector despejado debido a la salida de emergencia.
General	privados	OF. SUPERINTENDENTE	- Presentar el plano de la oficina con el baño y la indicación del mueble de guardado en mayor escala. A la fecha 17-03 ya se envió via e-mail.
Ventanas, puertas y cristales	privados	LAMINADO PARA PUERTAS	- Se verificará con el proveedor el stock de la chapa seleccionada por la SMA. El 12-03 el proveedor nos confirma que el laminado para las puertas seleccionado "Sea White 1502" no esta en stock hasta dentro de 1 mes; por lo cual procederemos a utilizar el seleccionado inicialmente Cypress Camel 1489.
Seguridad y control acceso	General	CONTROLES DE ACCESO EXISTENTES	- La SMA deberá indicar y enviar un plano con las ubicaciones de los controles de acceso.
Seguridad y control acceso	General	EXTINTORES	- CONTRACT enviará mañana un plano con las ubicaciones de los extintores por parte de la SMA. A la fecha 17-03 ya se envió.
Mobiliario	privados	OF. SUPERINTENDENTE	- Mueble especial: Se debe seleccionar la chapa para dicho mueble. Según indicamos el 12-03 respecto a la terminación del mueble de guardado para la oficina del Superintendente, el proveedor nos comenta que el laminado tipo madera Vosgas Cherry 10098 solo llega a Chile en terminación GL. Actualmente no tienen ni tendrán stock. Lo que nos pueden ofrecer es el laminado BLACK CHERRY 10024 SF del cual tendrán disponibilidad.
Cortinas	General	CORTINAS ROLLERS	- Se consideran cortinas en las ventanas perimetrales; salvo en las de las bodegas. Se selecciona la alternativa Best 330 White Pearl.

Instalaciones electricas	open plan	ÁREA DE FINANZAS	- La subida de los cables se realizó por el centro de los puestos.
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	RACK EXISTENTE	- Se enviara el 28-04

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	18-03-2015	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.