

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 23	Reunión de avance de obra			
Fecha	08-04-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos Araya, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	bodega	PRESUPUESTO ADICIONAL	- La SMA aprueba el presupuesto presentado. Se deberán coordinar las fechas de ejecución y resolver la forma de pago.
Mobiliario	open plan	MUEBLES DE LÍNEA	- Se solicita el despacho a más tardar para el viernes 13/04. Aclaración: el retraso en la entrega y armado de los muebles de línea podría retrasar al resto de las tareas y por ende la entrega provisoria de la obra. Por lo cual, seguiremos ser precisos y rigurosos con las fechas de despachos y armados; para poder tomar alguna acción inmediata en caso de ser necesario.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Instalaciones electricas	open plan	ELECTRIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO SOBRE MUROS:	- CONTRACT indica que realizara el ajuste en los puestos de TI. El resto de los puestos (16 en el piso 9 y 2 en el piso 8); no se considerarán; es decir se dejaran tal como estan realizandose en la obra. Solo se revisará la factibilidad de realizar los puestos del área deFiscalia. Aclaración: A la fecha (13-04-2015) se confirma que se ajustaran los puestos de TI y Fiscalia. El resto quedara tal como se estan ejecutando en la obra.
Gráfica y señalización	open plan	GRÁFICAS SECRETARIAS	- CONTRACT presenta el plano con los diseños propuestos para las traseras de los puestos de trabajo de las Secretarias. La SMA aprueba los mismos. Solo debemos cambiar el diseño propuesto para el sector del Superintendente (considerando el desierto).

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	15-04-2015	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.