

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 24	Reunión de avance de obra			
Fecha	15-04-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos Araya, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	PRESUPUESTO ADICIONAL ESTANTERIAS METÁLICAS	- CONTRACT solicita los datos para poder facturar. Se indica que los trabajos se realizaran una vez cancelado el correspondiente anticipo.
Ventanas, puertas y cristales	privados	PUERTA PRIVADO DAF	- Se indica que la puerta tuvo un inconveniente mientras se trasladaban los muebles de línea; resultando que se saltara la chapa de la puerta y la madera del marco. CONTRACT intentara reparar la misma y sino pudiera, dicho arreglo se facturara a la empresa Ergotec.
Tramitación municipal	General	TRÁMITE MUNICIPAL	Se indica que en la fecha del día, Inversiones El Rauli nos entregara la carta poder para poder copiar los planos en el CBR.
Instalaciones electricas	General	AUMENTO DE EMPALME	- Se indica que aún aguardamos la carta poder por parte de Inversiones El Rauli para poder avanzar con el trámite de aumento de empalme en Chilectra. Inversiones El Rauli debe enviar la misma firmada ante notario.
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	LUNES 20/04 15.30 hs	- Carlos Araya ingresara a los pisos con personal de Claro, GTD, especialistas de la UPS, etc.
General	General	VISITA SUPER	- Se confirmara si se puede realizar la visita el viernes 24 ó lunes 27.

Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto

Cielos modulares	General	CIELORRASO MODULAR	- Se indica que el 27/04 llegan las palmetas. Se confirmara donde es la respectiva llegada (si en la obra ó en el puerto).
Instalaciones sanitarias	baños	WC	- 2 WC son diferentes al resto. La SMA indica que se instalen en los baños públicos.
Obras Civiles	privados	PRIVADO SUPER	- Se debera confirmar si se reforzo el muro donde se colgara el LCD.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	22-04-2015	Desde:	15:30	Hasta:	17:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.