
OBRA Dique 4

Obra: NUEVAS OFICINAS CHR HANSEN

MINUTA N° 1

p/ CLIENTE: Ing. José Daniel Branciforte

p/ CONTRACT: Arq. Ricardo Vanarelli, Arq. Diego Quintana

30/03/16

TEMAS TRATADOS:

Tiempos de implementación:

TELEFONICA: acometida de Fibra Óptica: necesitan 3 semanas de trabajo.

DEFINICIONES:

Tenemos que tener la conectividad garantizada del 5to piso a más tardar el **viernes 20 de Mayo**. Lunes 23 y durante toda esa semana, habrá reuniones diarias de 30 personas.

Por Contract:

Enviar anexo con actualización de cableado por cambio de marca.

Tener el Server listo para que Telefónica pueda entrar a trabajar el lunes 18 de Abril.

La Sala de Reunión deberá contar con las condiciones mínimas para ser utilizada el 23 de Mayo.

Por CHR HANSEN:

ICAP: mudanza e instalación de Proyector, equipo de Videoconferencia y audio: **5 días**

COMUNICACION Y SISTEMAS: mudanza, instalación en rack y prueba de central telefónica

AVAYA: **3 días.**

Mudanza e instalación y pruebas desde Quilmes: router, Acces Point, servidor, swith, UPS. **5 días**