

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	MIERCOLES 24-06-09
FECHA:	SABADO 27-06-09



MINUTA DE REUNION REUNION SEMANAL		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Jose Luis Capra	teacpr@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
CERRAMIENTOS DE BAÑOS: El viernes 19-06-09 se envió plano con cambios solicitados y el día 24-06-09 se entrega muestra. La Dirección de obra solicita que los cantos de las puertas no sean enchapados en madera. Habiendo consultado con el proveedor los mismos podrán ejecutarse en el mismo material de terminación de la puerta. Ante la consulta acerca de si se pueden hacer los cantos en perfil de aluminio, DIMAAT informa que no utiliza ese tipo de terminación.
DETALLE DE REVESTIMIENTO MELAMINICO SECTOR COMEDOR: El día viernes 16-06-09 se entregó vía mail los el plano de detalle de acuerdo a lo conversado con la DO en la reunión anterior. Debido a la objeciones ahora efectuadas, el día 26-06-09 se envió un nuevo plano con otro tipo de perfil de aluminio. (adjuntamos detalle en esta minuta). Se solicita a la DO de obra revisar el misma fin de encargar el perfil (plazo de entrega 15 días) y no demorar la fabricación de esta tarea.
DETALLE DE CAMBIO DE PISO: Se define con la DO que la terminación de la solía que da al pasillo se ejecutará con una cerámica del mismo ancho del vano, siguiendo la línea de las cerámicas ya colocadas.
PRESUPUESTO ALIMENTADOR: Se esta procediendo a preparar el presupuesto de acuerdo a lo solicitado en los mails que hemos recibido hasta el día 26-06-09
ARTEFACTOS DE ILUMINACION: Se revisaron los artefactos ya instalados en el comedor, se terminarán de ajustar las placas de acrílico.
INSTALACION DE GAS: Se finalizaron las tareas de conexión de los artefactos. Se procederá a terminar en el transcurso de la semana los apoyos de la cañería suspendida.
MEMBRANA: La Empresa ORMIFLEX hará una visita a obra el día lunes 29-06-09 para verificar los puntos de ingreso de agua, e indicar los pasos a seguir a fin de dar por terminada la tarea.
COLORES DE PINTURA: En función de las muestras ejecutadas la DO define los siguientes colores: Para CARPINTERIA METALICA PERIMETRAL EXTERIOR : SATINOL SW 7066(GRAY MATTERS). CARPINTERIA INTERIOR : SATINOL SW 7070 SITE WHITE. PAREDES INTERIORES Y VIGAS INTERIORES : LATEX SW 7070. COLUMNAS INTERIORES : LATEX SW 6253 OLIMPUS WHITE. VIGAS Y ZOCALOS EXTERIORES : LATEX SW 7067 CITY SCAPE. ajustando el tono según lo solicitado. Al momento de escribir esta minuta ya se ha ejecutado la muestra y fue aprobada en obra el día 25-06-09
COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: Se informa que la instalación eléctrica esta finalizada. Una vez que el proveedor de Durlock finalice los trabajos de cielorraso, se procederá a pintar en los sectores donde se ubicarán los equipos. Se solicita a la DO que proceda a entregar las bases metálicas cortadas a fin de coordinar con nuestro proveedor que ingrese a obra para terminar la instalación de los mismos
TRABAJOS EN EJECUCION Y A EJECUTAR DURANTE ESTA SEMANA Y LA PROXIMA:
Hidrolavado y siliconado exterior: Se han finalizado las tres fachadas del comedor. La fachada contrafrente se ejecutará el día 29-06-09
instalación eléctrica: Finalización del armado de tableros, faltando instalar contactores de extractores. instalación de jabalina. Colocación de artefactos de iluminación en el local de heladeras una vez que el contratista de durlock ejecute los refuerzos en el cielorraso. Colocación tapa de bandeja exterior en pared local de heladeras. Canalización para instalación de baños y sector de lavado de vajillas. Alimentación eléctrica a termotanques y a horno convector

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	MIERCOLES 24-06-09
FECHA:	SABADO 27-06-09



MINUTA DE REUNION REUNION SEMANAL		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Jose Luis Capra	teacpr@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
instalación sanitaria baños y sector lavado de vajillas: Ejecución de desagües y prueba hidráulica, distribución de instalación de agua fría y caliente, colocación de cuadros de ducha. Verificación de las desagües pluviales en general. Sector lavado de verduras: Colocación de tapa boca de acceso faltante Albañilería: Retiro de azulejos sector mesadas de cocina, ejecución de revoques y colocación de azulejos nuevos. Finalización de revoques en sector baños y sector lavado de vajillas. Inicio de colocación azulejos Tabique divisorio de salon comedor: Se comunica que ya se ha instalado el primer tabique, previendo la instalacion de los otros dos restantes el fin de semana proximo.
ESTRUCTURA DE PARASOLES: Al momento de enviar esta minuta, se está finalizando la ejecución de la misma. Dándola por terminada el día martes 30-06-09
ESTRUCTURA DE GALERIA: Montaje de arcos e instalación de correas; Se están ejecutando los trabajos y se finalizará a finales de la semana próxima.
CUBIERTA DE GALERIA: Se comenzará a montar a partir de la semana del 06-07-09
PANELES DE PARASOLES Y GALERIA: La empresa MEVACO se comprometió a entregar la totalidad del material faltante el día miércoles 01-07-09. De cumplir con esta fecha, la totalidad del material estaría llegando a obra el día 15-07-09 y a partir de ahí se comenzará con la instalación. Esta tarea demandará una semana de montaje.
PUERTAS DOBLES DE ALUMINIO Y CARPINTERIAS FACHADAS: Se instalarán a partir del 01-07-09. Tiempo de ejecución 2/3 días.
NOTA: La fecha de ejecución de los trabajos exteriores no contempla imprevistos por días de lluvias y/o inclemencias climáticas

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.