

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

contract
workplaces

Asunción, 04 de abril de 2016

COMITENTE Nancy del Puerto Rodas

OBRA NUEVAS OFICINAS

UBICACIÓN World Trade Center Asunción, Torre 4, Piso 12D. Aviadores del Chaco 2050

CONTRATISTA CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY (SOPWITH S.A)

En Asunción, a los Cuatro días del mes de abril de 2016, se reúnen Carolina del Puerto, en representación de Nancy del Puerto Rodas, y el Arq. Alejandro Lezcano, en representación de CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY, en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la Recepción de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de la Dirección de Obra.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que las oficinas se encuentran operativas.


A partir de la fecha el Comitente toma posesión de la obra y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista. En este acto, se entregan todas las llaves de la unidad.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.



Carolina del Puerto

Por Nancy del Puerto Rodas



Arq. Alejandro Lezcano

Por CONTRACT WORKPLACES

OBSERVACIONES:

Temas pendientes al día de recepción provisoria:

1)- Ajustar apertura de puerta de cristal (fecha estimativa jueves 07/04)

2)- colocación de vidrio laminado blanco en Recepción (fecha estimativa sábado 09/04)

3)- Luminaria decorativa en recepción, sujeta a poder conectar artefacto elegido por cliente a base en cruz elegido por cliente.

Opción de Contract al cliente: adquirir artefacto luminico blanco con soporte en cruz y utilizar la base en cruz en la recepción y el artefacto en la barra del coffee, con devolución de artefacto elcto en aluminio.

4)- Sillas en espera (fecha entrega estimativa 04/04 en la tarde) //

Mesa baja con cristal templado (fecha estimativa jueves 07/04)

5)- Corporeo "del Puerto Rodas" hecho por Don Farias en acero inox con brillo (fecha estimativa lunes 18/04) //

6)- Muebles de línea definitivos en open office, privados y reunion (fecha estimativa lunes 25/04) //

7)- cableado de conexiones electricas y datos a muebles definitivo, sujeta a entrega de muebles. (martes 26/04) //

El cableado provisorio se terminará estimativamente el lunes 04/04 en la tarde. //

8)- colocación de placas de cielo raso faltantes en recepción, privados, coffee y reunión (fecha estimativa sábado 09/04)

OBSERVACIONES:

- 9) Reubicación de luminaria existente, sujeto a reubicación de boca de aire acondicionado (fecha estimativa viernes 08/04)
- 10) colocación de artefacto lumínico colgante en open office (fecha estimativa 04/04 en la tarde)
- 11) Colocación de artefacto lumínico L4 en uno de los privados (fecha estimativa 04/04 en la tarde)
- 12) Luminario en barra en coffee sujeto a definición de cambio de luminaria en recepción
- 13) colocación de luminaria L3 (en reunión) a la espera de soporte de madera para fijación de luminaria, hecho a medida. (fecha estimativa martes 05/04)
- 14) Reinstalación/reubicación de termostato de aire acondicionado (lunes 04/04 en la tarde)
- 15) Liberar depósito de equipo de aire acondicionado de herramientas y baldes de pintura (lunes 04/04 en la tarde)
- 16) Pegado de piso vinílico en cercanía del freno inferior de puerta de cristal en sala de reunión (fecha estimativa martes 05/04)
- 17) Alimentación de agua corriente en coffee (jueves 07/04)
- 18) colocación de cortinas (fecha estimativa lunes 11/04)
- 19) colocación de empapelado (fecha estimativa lunes 11/04)
- 20) colocación de vinilos del muro motivacional (~~lunes 04/04 en la tarde~~) (fecha estimativa sábado 09/04)



OBSERVACIONES:

Observaciones generales:

- 1) Limpieza final de baños, pisos vinílicos, alfombras, rejillas de aire acondicionado, revestimientos de madera, cerramientos de vidrio. (fecha estimativa sábado 09/04).
- 2) Retoque final de pintura (fecha estimativa martes 05/04)
- 3) Lustre final de revestidos de madera (fecha estimativa lunes 11/04)
- 4) siliconado en buñas (martes 06/04)
- 5) sacar tapas de seguridad de los detectores de humo/calor (fecha estimativa miércoles 06/04).



