

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	MIERCOLES 22-07-09
FECHA:	JUEVES 23-07-09



MINUTA DE REUNION SEMANAL		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Alejandra Rabuffetti	tearab@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
CERRAMIENTO DE BAÑOS: Cumpliendo con la fecha acordada, los mismos, en el momento de la reunión se están instalando.
CIELORRASOS DE BAÑO: Uno de los cielorrasos ejecutados por el proveedor de Techint, debe rehacerse bajando su altura. La D.O. de Techint le indicará el trabajo al proveedor y Contract, deberá pintar el nuevo cielorraso, solicitamos extremar los cuidados para no dañar el Cerramiento de baño, hoy instalado. De surgir algún defecto en este tabique no será responsabilidad de CONTRACT debido a que al momento de la entrega el mismo se encuentra en perfecto estado de terminación. Idem artefactos sanitarios, griferías y accesorios.
DETALLE DE REVESTIMIENTO MELAMÍNICO SECTOR COMEDOR y V3: El revestimiento se encuentra instalado y en el momento de la reunión se está colocando el perfil perimetral que llevará el vidrio. La Dirección de Proyecto observa y solicita que el largo de los perfiles horizontales coincida con las líneas de buñas del revestimiento de Melamina, se imparte la orden al colocador y se ejecuta según lo solicitado.
DETALLE DE CAMBIO DE PISO: Según lo acordado, se cambiaron los perfiles de aluminio entre sector cocina y local de heladeras, y entre este y el paso de servicios. Solo falta que el pulidor los rebaje al nivel final. Los encuentros de zócalos, después de evaluar distintas alternativas, se decide dejar como están.
CARPINTERÍA PM5: Se estudiaron las distintas alternativas del presupuesto enviado por Contract. Contract enviará dentro del presupuesto la alternativa A con la opción de no instalar el perfil de aluminio longitudinal, en este presupuesto se incluyan los plazos de entrega para cada opción.
CUBIERTA DEL SALÓN: Se repasaron las juntas de encuentro de membranas perimetrales a los embudos, según lo acordado, terminando así los trabajos. Se toma como prueba hidráulica, el intenso temporal de lluvias con fuertes vientos cambiantes. A raíz del mismo se observó que la membrana respondió perfectamente, no ingreso agua por tampoco caños de A°A°(punto crítico antes de comenzar los trabajos), solo hubo filtraciones a través del muro de carga de ladrillos visto, ajenos a los trabajos contratados a CONTRACT. (VER INFORME ENVIADO EL 21-07-09).La DO, solicitará a Servicios Generales de Techint la realización de una cupertina metálica para evitar trabajos de albañilería que pudieren dañar la membrana.
TAPAS DE PISO DE CAMARAS PLUVIALES: Techint colocará la tapa metálica faltante y Contract pintará ambas de color gris.

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	MIÉRCOLES 22-07-09
FECHA:	JUEVES 23-07-09



MINUTA DE REUNION SEMANAL		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Alejandra Rabuffetti	tearab@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: Los mismos estuvieron funcionando en forma alternada toda la semana, sin observaciones.
HIDROLAVADO Y SILICONADO EXTERIOR: Solo resta lavar con ácido muriático los sectores de ladrillos vistos, repuestos por cambio de ubicación de carpinterías, y siliconado de los mismos. Este trabajo se realizará los primeros días de la semana próxima.
INSTALACIÓN SANITARIA: El sábado 18-07-09 se colocaron los artefactos sanitarios, griferías y accesorios en baños. Se armó el colector y se instalaron en forma definitiva los Termotanques.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: El día 23-07-09 se colocarán los artefactos de iluminación del sector de Cocina y Servicios. Y se conectará eléctricamente el nuevo Termotanque adaptado bajo la supervisión del Sr. Leonardo, dado que se trata del termotanque adaptado de corriente trifásica a monofásica.
INSTALACIÓN DE GAS: EL Sábado se ajustó del regulador y la colocación de las rejillas de ventilación de gas
COLOCACIÓN DE PISOS: Se completó la colocación de los mosaicos graníticos y zócalos. Y ya fueron pulidos por el proveedor de Techint.
TABIQUE DIVISORIO DE SALÓN COMEDOR: Se están ejecutando los trabajos de preparación con enduido y pintura. Los zócalos serán de aluminio de 7cm de altura por 2 cm de profundidad y se pegarán con cemento de contacto en el tabique y se sellará al piso con silicona, quedando los 2 cm hacia dentro del muro.
ESTRUCTURA DE PARASOLES Y GALERÍA: se ejecutaron los ajustes de terminación de pintura, solo falta algunos retoques.
IMANES: Se colocará en lugar de 1 imán del mismo tamaño a los del Edificio de Capacitación, 2 imanes por paño de parasol de ventana, de menores dimensiones. Se evaluará el costo y se informará en el caso de un incremento en los precios.
CUBIERTA DE GALERÍA: Se fijaron las chapas onduladas, se amuraron las babetas y se tomaron las juntas de encuentro con la mampostería.

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	MIÉRCOLES 22-07-09
FECHA:	JUEVES 23-07-09



MINUTA DE REUNION SEMANAL		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Alejandra Rabuffetti	tearab@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
PANELES DE PARASOLES Y GALERÍAS: Se comenzó con la colocación de los mismos. La tarea fue interrumpida por el fuerte temporal de lluvia y viento, no pudiendo realizarse trabajos de montaje los días 21 y 22-07-09. Si las condiciones mejoran el 23-07-09 se continuará con los trabajos de montaje. Se interpondrá entre los paneles y la estructura una arandela de goma/neoprene para evitar ingresos de agua a la estructura a través de las perforaciones de los tornillos de fijación de los paneles.
COLORES DE PINTURA: Se ejecutaron las muestras solicitadas. La Dir. de Proy. solicita la realización de una nueva muestra de un nuevo color que definirá el día 23-07-09 vía mail. Se confirma que el área comprende, la envolvente de la cara vista desde el Salón del muro divisorio con la cocina y área de servicio, desde el muro en L de la columna contigua al Revestimiento Melamínico hasta el muro en L próximo a la carpintería exterior que dá al Almacén. Las hojas y marcos de la Puerta Vaiven llevará el mismo color de ambos lados y la Puerta PC1 reutilizada solo la cara vista desde el Salón. El tabique en L más próximo a la Ruta, será del mismo color del resto de los muros.
MOSQUITEROS: En proceso de fabricación. Se instalarán la próxima semana.
CRISTALES Y ESPEJOS: Se está ejecutando el nuevo trabajo de reposición de vidrios del Salón. Se chequearon los vidrios detallados en la orden de compra y hay una diferencia que se trasladará a Techint, además parte de los vidrios que se encontraban en el Almacén se encontraban rotos. / El V3 como se mencionó, está en proceso de montaje. Los espejos están en obra y se colocarán entre el 23 y el 24-07-09.
SELLADO DE CARPINTERÍAS EXISTENTES: Personal de mantenimiento de Techint, terminará con el sellado de las carpinterías existentes, para evitar manchones de óxido en la nueva pintura de las mismas.
ENTREGA DE MESADAS Y PILETONES DE A°P: Fueron entregadas la fecha acordada y acopiadas en el Almacén de Techint hasta el fin de semana, para ser instaladas después de los trabajos de ejecución de cielorrasos, trabajos de pintura y pulido de pisos.
CELORRASOS DE DURLOCK: Techint coordinará con su proveedor el trabajo de reejecución del cielorraso en el baño que da al exterior
PLANOS CONFORMES A OBRA: Se entregó una copia de los borradores a Leonel para que pueda chequearlos. Y se están terminando los definitivos.

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	COMEDOR TEPAM
LUGAR:	PLANTA PACHECO
FECHA REUNION	MIERCOLES 22-07-09
FECHA:	JUEVES 23-07-09



MINUTA DE REUNION SEMANAL		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	Leonel Ustariz	lustariz@techint.com
	Alejandra Rabuffetti	tearab@techint.com
CONTRACT	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
DETALLES DE TERMINACIÓN: Se están ejecutando trabajos observados por la DO. Se realizará de todas maneras la lista mencionada en Minuta anterior
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.